



FOLIO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISCOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240302445606	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452881.72, modificado:1452881.72}}	REHABILITACIÓN DE MOVILIDAD URBANA CON SEMAFORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	77-FOPET	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:1.0}}	09-08-2024	16-11-2024	\$1,449,468.08	\$ 1,449,468.08	\$ 1,449,468.08	\$434,840.42	\$434,840.42	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

C. SILVESTRE LEMUS OROZCO	ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN	L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL	C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL	ARQ. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES	ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ	LIC. MANUEL JESÚS ESCOBAR PIÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL.	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECTOR DE ECONOMÍA TURISMO DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202363359	752657.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752657.45, modificado:752657.45}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 55357	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	55357	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}	11-06-2024	24-07-2024	\$ 752,657.45	\$ 752,657.45	\$ 537,200.53	\$ 537,200.53	\$ 537,200.53	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:55.0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202358981	2742693.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2742693.42, modificado:2742693.42}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA REVOLUCION, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 39824	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	39824	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}	26-04-2024	14-07-2024	\$ 2,742,693.42	\$ 2,742,693.42	\$ 2,742,693.42	\$ 1,762,491.39	\$ 1,762,491.39	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:48.5.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202381231	650000.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.78, modificado:650000.78}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 110271	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	110271	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9250.0, meta_modificada:9250.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 648,973.17	\$ 648,973.17	\$ 648,973.17	\$ 473,909.22	\$ 473,909.22	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:72.50.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202381234	878820.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878820.07, modificado:876095.47}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 111451	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	111451	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 876,095.47	\$ 876,095.47	\$ 876,095.47	\$ 876,095.47	\$ 876,095.47	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.40.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202385073	994564.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994564.83, modificado:992866.73}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA ESPERANZA, MORELOS, UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, FERTIMEX Y UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 1. - 123824	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	123824	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}	12-06-2024	24-07-2024	\$ 992,866.73	\$ 992,866.73	\$ 992,866.73	\$ 992,866.73	\$ 992,866.73	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:69.0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202383547	999637.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999637.83, modificado:995077.17}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS MORELOS, ESPERANZA, UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO.1, Y UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 118226	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	118226	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}}	28-05-2024	11-07-2024	\$ 995,077.17	\$ 995,077.17	\$ 995,077.17	\$ 995,077.17	\$ 995,077.17	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.5.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202384687	999979.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999979.91, modificado:997458.45}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA CENTRO, SALSIPUEDES, FÁTIMA Y REVOLUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 121271	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	121271	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:935.6, meta_modificada:935.6}}	11-06-2024	07-08-2024	\$ 997,458.45	\$ 997,458.45	\$ 997,458.45	\$ 997,458.45	\$ 997,458.45	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:93.5.6}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202383011	458895.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458895.75, modificado:458815.72}}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 115403	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	115403	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}}	14-06-2024	26-07-2024	\$ 458,815.72	\$ 458,815.72	\$ 458,815.72	\$ 458,815.72	\$ 458,815.72	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:209.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202374667	1716511.37	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1716511.37, modificado:1716510.4}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 92389	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	92389	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}}	14-06-2024	27-07-2024	\$ 1,716,510.40	\$ 1,716,510.40	\$ 1,716,510.40	\$ 1,716,510.40	\$ 1,716,510.40	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2448.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202381310	994437.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994437.27, modificado:991476.13}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 110512	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	110512	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2966.0, meta_modificada:2966.0}}	11-06-2024	25-07-2024	\$ 991,476.13	\$ 991,476.13	\$ 991,476.13	\$ 991,476.13	\$ 991,476.13	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2966.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202385645	899642.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899642.06, modificado:896850.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE K.M. 36, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 127041	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	127041	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}}	13-06-2024	20-07-2024	\$ 896,850.95	\$ 896,850.95	\$ 896,850.95	\$ 896,850.95	\$ 896,850.95	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7500.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202382803	639879.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639879.91, modificado:639879.91}}	REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 114785	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	114785	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}	12-06-2024	24-07-2024	\$ 638,693.77	\$ 638,693.77	\$ 638,693.77	\$ 191,608.13	\$ 191,608.13	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:375.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202388929	46373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN. - 144537	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	144537	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	13-06-2024	13-08-2024	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 27,823.94	\$ 27,823.94	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:65.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202390861	2333788.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333788.87, modificado:2329677.13}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 152847	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	152847	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3363.8, meta_modificada:3363.8}}	15-06-2024	28-07-2024	\$ 2,329,677.13	\$ 2,329,677.13	\$ 2,329,677.13	\$ 2,329,677.13	\$ 2,329,677.13	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3363.8}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202393438	819261.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:817837.98}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA - 168385	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	168385	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 817,837.98	\$ 817,837.98	\$ 817,837.98	\$ 817,837.98	\$ 817,837.98	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394527	57966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO - 173203	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173203	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 34,779.93	\$ 34,779.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:125.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202391361	592909.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592909.47, modificado:591686.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO. 2 LA PULLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 155824	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	155824	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 591,686.36	\$ 591,686.36	\$ 591,686.36	\$ 177,505.91	\$ 177,505.91	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202395000	130273.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:130273.14}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL. - 175032	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	175032	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 129,639.82	\$ 129,639.82	\$ 129,639.82	\$ 129,639.82	\$ 129,639.82	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:165.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202391535	69559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. - 158822	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	158822	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 19,986.81	\$ 19,986.81	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202391541	705534.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705534.75, modificado:703697.17}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 158847	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	158847	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 703,697.17	\$ 703,697.17	\$ 703,697.17	\$ 653,851.90	\$ 653,851.90	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:425.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202392632	57966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID. - 165097	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	165097	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 34,779.93	\$ 34,779.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202392601	57966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO. - 164988	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164988	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 34,779.93	\$ 34,779.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202391880	705534.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705534.75, modificado:702998.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DON SAMUEL, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 160894	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	160894	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 702,998.44	\$ 702,998.44	\$ 702,998.44	\$ 651,501.56	\$ 651,501.56	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:42.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394069	57966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA. - 171232	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171232	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 34,779.93	\$ 34,779.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394071	2387816.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2387816.93, modificado:2373918.76}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA 10 DE MAYO. - 171242	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	171242	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:508.75, meta_modificada:508.75}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 2,373,918.76	\$ 2,373,918.76	\$ 2,373,918.76	\$ 1,955,534.63	\$ 1,955,534.63	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45.875}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202389912	257801.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.08, modificado:257093.29}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN LA RANCHERIA EL CORRIENTAL - 147048	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	147048	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}}	13-06-2024	13-08-2024	\$ 257,093.29	\$ 257,093.29	\$ 257,093.29	\$ 257,093.29	\$ 257,093.29	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9.2}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394126	386701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN EL EJIDO SILVITUC - 171544	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171544	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 250,701.61	\$ 250,701.61	\$ 250,701.61	\$ 250,701.61	\$ 250,701.61	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8.9}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394135	327704.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 171579	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171579	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394178	773403.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773403.22, modificado:773403.22}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 8 EN LA CIUDAD DE ESCARCEGA - 171726	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171726	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modificada:27.6}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 386,701.61	\$ 386,701.61	\$ 386,701.61	\$ 386,701.61	\$ 386,701.61	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14.0}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202394877	631471.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631471.27, modificado:631471.27}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE - 174614	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	174614	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:108.0, meta_modificad a:108.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 631,471.27	\$ 631,471.27	\$ 494,851.91	\$ 494,851.91	\$ 494,851.91	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cúbicos, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202392061	491556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:489390.77}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO.7 EN ALTAMIRA DE ZINAPARO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 162019	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	162019	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificad a:13.8}}	18-06-2024	18-09-2024	\$ 489,390.77	\$ 489,390.77	\$ 489,390.77	\$ 489,390.77	\$ 489,390.77	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:13.8}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394237	69559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS. - 172021	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	172021	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificad a:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 41,735.92	\$ 41,735.92	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:105.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394247	910460.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910460.09, modificado:907181.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 172049	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	172049	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificad a:7500.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 907,181.61	\$ 907,181.61	\$ 907,181.61	\$ 907,181.61	\$ 907,181.61	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:75.00.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202392865	1973411.69	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973411.69, modificado:1970615.42}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIAS VARIAS MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 166203	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	166203	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:275.0, meta_modificad a:275.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 1,970,615.42	\$ 1,970,615.42	\$ 1,970,615.42	\$ 1,970,615.42	\$ 1,970,615.42	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:275.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202393663	327704.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:326420.11}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 3, EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 169430	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	169430	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificad a:32.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 326,420.11	\$ 326,420.11	\$ 326,420.11	\$ 326,420.11	\$ 326,420.11	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cuadrados de construcci ón, avance:32.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394342	70163.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70163.47, modificado:70163.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 172492	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	172492	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:12.0, meta_modificad a:12.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	\$ 42,098.08	\$ 42,098.08	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:9.0}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202393094	327704.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:327704.5, modificado:327415.4}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS, RUTA NU.4, EN LA LOCALIDAD DE KM 36, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 167014	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	167014	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 327,415.40	\$ 327,415.40	\$ 327,415.40	\$ 327,415.40	\$ 327,415.40	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:32.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202393827	57966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CHIQUITA - 170140	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	170140	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 16,287.13	\$ 16,287.13	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:125.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202393115	46373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA. - 167117	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	167117	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 27,823.94	\$ 27,823.94	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:91.5.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202393127	773403.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:773403.22, modificado:770999.75}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 167164	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	167164	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modificada:27.6}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 770,999.75	\$ 770,999.75	\$ 770,999.75	\$ 770,999.75	\$ 770,999.75	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27.6}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394650	70163.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:70163.47, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO MATAMOROS - 173576	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	173576	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
CAM240202392531	46373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS. - 164601	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164601	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 27,823.94	\$ 27,823.94	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202392560	489990.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:489990.95, modificado:489990.95}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NUMERO 6, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 164773	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164773	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 489,989.52	\$ 489,989.52	\$ 489,989.52	\$ 489,989.52	\$ 489,989.52	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202392563	57966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. - 164788	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164788	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 34,779.93	\$ 34,779.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202393191	163852.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:163852.2, modificado:163820.2}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO, RUTA NO. 5, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 167387	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	167387	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 163,820.20	\$ 163,820.20	\$ 163,820.20	\$ 163,820.20	\$ 163,820.20	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202392380	69559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE. - 163712	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	163712	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 41,735.92	\$ 41,735.92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202393427	624495.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:624495.41, modificado:623894.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 168352	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	168352	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}	20-06-2024	02-08-2024	\$ 623,894.61	\$ 623,894.61	\$ 623,894.61	\$ 623,894.61	\$ 623,894.61	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394313	69559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LUNA. - 172327	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	172327	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 41,735.92	\$ 41,735.92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.5}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202391491	2747078.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:2747078.58, modificado:2743297.75}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA SAN FRANCISCO KM. 5, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 158608	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	158608	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 2,743,297.75	\$ 2,743,294.75	\$ 2,743,294.75	\$ 822,989.33	\$ 822,989.33	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:38.9}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394314	598351.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:598351.91, modificado:595336.64}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO NO. 2, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 172331	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	172331	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 595,336.64	\$ 595,336.64	\$ 595,336.64	\$ 595,336.64	\$ 595,336.64	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202394348	1316612.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316612.24, modificado:1313286.12}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 172536	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	172536	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 1,313,286.12	\$ 1,313,286.12	\$ 1,313,286.12	\$ 1,123,849.82	\$ 1,123,849.82	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:45.0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202391588	568089.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568089.64, modificado:567895.46}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 159080	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	159080	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 567,895.46	\$ 567,895.46	\$ 567,895.46	\$ 567,895.46	\$ 567,895.46	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.8.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202392475	143520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143250.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO SILVITUC - 164260	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	164260	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 143,250.85	\$ 143,250.85	\$ 143,250.85	\$ 143,250.85	\$ 143,250.85	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13.5.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394441	69559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO. - 172956	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	172956	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 41,735.92	\$ 41,735.92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.8.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394474	57966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 LA POLLA - 173060	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173060	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 34,779.93	\$ 34,779.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13.8.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202392536	386704.11	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386704.11, modificado:384198.26}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 164631	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164631	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 384,198.26	\$ 384,198.26	\$ 384,198.26	\$ 384,198.26	\$ 384,198.26	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202393700	81150.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81150.88, modificado:81150.88}}	CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS. - 169587	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	169587	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:235.2, meta_modificada:235.2}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 81,150.88	\$ 81,150.88	\$ 81,150.88	\$ 48,693.53	\$ 48,693.53	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.9.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394550	57966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL GALLO - 173282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173282	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 34,779.93	\$ 34,779.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.9.0}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202391841	662636.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:662636.07, modificado:661426.43}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 160487	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	160487	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 661,426.43	\$ 661,426.43	\$ 661,426.43	\$ 661,426.43	\$ 661,426.43	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:25.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202389324	1670296.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:1670296.43, modificado:1670293.28}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA REVOLUCIÓN. - 146452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	146452	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2394.0, meta_modificada:2394.0}}	14-06-2024	27-07-2024	\$ 1,670,293.28	\$ 1,670,293.28	\$ 1,670,293.28	\$ 1,670,293.28	\$ 1,670,293.28	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2394.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202393757	773403.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:773403.22, modificado:772673.95}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCRACEGA COLONIAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 169814	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	169814	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modificada:27.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 772,673.95	\$ 772,673.95	\$ 772,673.95	\$ 772,673.95	\$ 772,673.95	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27.6}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394602	23186.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:23186.62, modificado:23186.62}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 173444	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173444	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 13,911.97	\$ 13,911.97	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:52.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394636	46373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL RETIRO. - 173536	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173536	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 27,823.94	\$ 27,823.94	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202391918	69559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL. - 161081	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	161081	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 41,735.92	\$ 41,735.92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202393875	819261.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:819261.26, modificado:817624.8}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE3 ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, 5 CUARTOS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 170325	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	170325	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 817,624.80	\$ 817,624.80	\$ 817,624.80	\$ 817,624.80	\$ 817,624.80	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202394663	326411.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326411.63, modificado:324246.43}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 14 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 173641	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173641	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 324,246.43	\$ 324,246.43	\$ 324,246.43	\$ 324,246.43	\$ 324,246.43	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394665	34779.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34779.2, modificado:34779.2}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL CORRIENTAL - 173662	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173662	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.8, meta_modificada:100.8}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 34,779.20	\$ 34,779.20	\$ 34,779.20	\$ 20,867.52	\$ 20,867.52	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:81.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394698	162306.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162306.34, modificado:162306.34}}	CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DIVISIÓ DEL NORTE. - 173770	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173770	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:470.4, meta_modificada:470.4}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 162,306.34	\$ 162,306.34	\$ 162,306.34	\$ 106,986.30	\$ 106,986.30	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:32.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202393973	386701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE - 170795	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	170795	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 145,647.37	\$ 145,647.37	\$ 145,647.37	\$ 145,647.37	\$ 145,647.37	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202393992	46373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. - 170879	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	170879	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 27,823.94	\$ 27,823.94	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202392048	92746.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92746.48}}	CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL - 161925	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	161925	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 92,746.48	\$ 92,746.48	\$ 19,986.81	\$ 19,986.81	\$ 19,986.81	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:68.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394035	386701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL - 171070	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171070	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 145,647.37	\$ 145,647.37	\$ 145,647.37	\$ 145,647.37	\$ 145,647.37	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202394869	70163.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70163.47, modificado:70163.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO BELEN - 174563	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	174563	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	\$ 42,098.08	\$ 42,098.08	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:9.0 En Ejecución}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394085	386701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN EL EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 171295	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171295	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 163,432.64	\$ 163,432.64	\$ 163,432.64	\$ 163,432.64	\$ 163,432.64	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7.9 En Ejecución}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202391216	1504021.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504021.84, modificado:1502386.92}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, - 155124	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	155124	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5088.0, meta_modificada:5088.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 1,502,386.92	\$ 1,502,386.92	\$ 1,502,386.92	\$ 1,502,386.92	\$ 1,502,386.92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50 En Ejecución}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202392112	179401.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179401.06, modificado:177886.14}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN EL EJIDO MATAMOROS - 162381	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	162381	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$ 177,886.14	\$ 177,886.14	\$ 177,886.14	\$ 177,886.14	\$ 177,886.14	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:25. En Ejecución}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394142	46373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 171599	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171599	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 27,823.94	\$ 27,823.94	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:72. En Ejecución}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202392235	115933.1	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115933.1, modificado:115933.1}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 163033	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	163033	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 115,933.10	\$ 115,933.10	\$ 115,933.10	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60. En Ejecución}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202391382	1918333.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1918333.61, modificado:1916654.88}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, - 155942	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	155942	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 1,916,654.88	\$ 1,916,654.88	\$ 1,916,654.88	\$ 574,996.46	\$ 574,996.46	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29 En Ejecución}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202391409	369107.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369107.5, modificado:368629.93}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 156082	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	156082	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}	18-06-2024	18-08-2024	\$ 368,629.93	\$ 368,629.93	\$ 368,629.93	\$ 368,629.93	\$ 368,629.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:42 En Ejecución}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202394189	491556.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.75, modificado:491556.75}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 171756	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171756	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 145,389.93	\$ 145,389.93	\$ 145,389.93	\$ 145,389.93	\$ 145,389.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:38.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202394191	69559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN. - 171765	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171765	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 41,735.92	\$ 41,735.92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302431130	2807853.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2807853.82, modificado:2807853.82}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 19 DE JULIO, EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA CIUDAD DE ESCÁRCEGA MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 296643	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	296643	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	13-09-2024	25-10-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302431145	533292.23	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533292.23, modificado:533292.23}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC, RUTA NO.4. COLONIAS VARIAS DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 296739	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	296739	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1545.6, meta_modificada:1545.6}}	13-09-2024	10-11-2024	\$ 533,292.23	\$ 533,292.23	\$ 533,292.23	\$ 159,987.67	\$ 159,987.67	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302431156	1932152.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932152.06, modificado:1932152.06}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. COLONIA REVOLUCIÓN. CALLE 32 ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y CALLE 57 Y CALLE 34 ENTRE 43 Y AV. CONCORDIA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. - 296838	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	296838	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}}	13-09-2024	25-10-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302436433	347395.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347395.01, modificado:347395.01}}	COSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 4, EN ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 321374	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	321374	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	15-09-2024	30-11-2024	\$ 185,068.76	\$ 185,068.76	\$ 185,068.76	\$ 185,068.76	\$ 185,068.76	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302430311	257801.1	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.1, modificado:257801.1}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KM.5., MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293583	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	293583	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}}	13-09-2024	07-11-2024	\$ 77,091.62	\$ 77,091.62	\$ 77,091.62	\$ 77,091.62	\$ 77,091.62	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.8}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240302430357	128900.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128900.53, modificado:128900.53}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO, RUTA NO.10, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293722	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	293722	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.6, meta_modificada:4.6}}	13-09-2024	07-11-2024	\$ 38,545.79	\$ 38,545.79	\$ 38,545.79	\$ 38,545.79	\$ 3,845.79	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.5}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.5}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302436614	104339.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104339.8, modificado:104339.8}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 322427	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	322427	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}}	15-09-2024	15-11-2024	\$ 104,339.80	\$ 104,339.80	\$ 104,339.80	\$ 31,144.41	\$ 31,144.41	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15.2.0}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15.2.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302430408	386701.59	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.59, modificado:386701.59}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO. 10 EN LA COLONIA RURAL MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293891	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	293891	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	13-09-2024	07-11-2024	\$ 115,637.37	\$ 115,637.15	\$ 115,637.15	\$ 115,637.15	\$ 115,637.15	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.5}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.5}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302430467	515602.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515602.12, modificado:515602.12}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.5, EN LA LOCALIDAD DE LUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 294172	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	294172	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	13-09-2024	07-11-2024	\$ 515,602.12	\$ 512,602.12	\$ 512,602.12	\$ 154,680.36	\$ 154,680.36	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.8}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.8}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302431477	461123.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461123.88, modificado:461123.88}}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 298447	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	298447	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}	11-09-2024	26-10-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}} {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302430791	491556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 13, EN LA LOCALIDAD DE SON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	295360	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	13-09-2024	08-11-2024	\$ 491,556.76	\$ 419,556.76	\$ 419,556.76	\$ 147,467.03	\$ 147,467.03	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.0}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302430810	327704.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO.13, EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295403	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	295403	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	13-09-2024	08-11-2024	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	\$ 98,196.35	\$ 98,196.35	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27.0}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302430821	386701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.6, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295429	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	295429	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	13-09-2024	08-11-2024	\$ 336,701.61	\$ 336,701.61	\$ 336,701.61	\$ 101,010.48	\$ 101,010.48	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.8}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.8}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240302432311	491556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 10, EN LA COLONIA LA CHIQUITA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302178	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	302178	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.48, meta_modificada:48.48}}	12-09-2024	12-11-2024	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 368,667.57	\$ 368,667.57	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302430855	386701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.6, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295497	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	295497	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	13-09-2024	08-11-2024	\$ 386,701.61	\$ 386,701.61	\$ 386,701.61	\$ 116,010.48	\$ 116,010.48	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.8}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.8}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302432403	327704.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 10, EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302507	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	302507	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:32.32, meta_modificada:32.32}}	13-09-2024	13-11-2024	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	\$ 246,413.95	\$ 246,413.95	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:28.0}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:28.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302436214	108561	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108561.0, modificado:108561.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO.4, EN LA LOCALIDAD EL GALLO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 320471	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	320471	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	15-09-2024	30-11-2024	\$ 64,280.50	\$ 64,280.50	\$ 64,280.50	\$ 64,280.50	\$ 64,280.50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:63.0}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:63.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302432470	700173.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700173.08, modificado:700173.08}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO, EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302997	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Escárcega	302997	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:247.4, meta_modificada:247.4}}	12-09-2024	27-10-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302427579	46373.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.25, modificado:46373.25}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO.4, EN EL EJIDO LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280941	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	280941	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	31-08-2024	30-10-2024	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	\$ 13,911.98	\$ 13,911.98	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:69.0}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:69.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302423443	819261.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:819261.26}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 256524	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	256524	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 713,397.15	\$ 713,397.15	\$ 713,397.15	\$ 713,397.15	\$ 713,397.15	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:65.0}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:65.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302423536	86848.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.8, modificado:86848.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO.4, EN LA LOCALIDAD DE RODOLFO FIERROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 256958	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	256958	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-09-2024	25-10-2024	\$ 53,424.40	\$ 53,424.40	\$ 53,424.40	\$ 53,424.40	\$ 53,424.40	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0}} {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240302428081	668648.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668648.28, modificado:666915.73}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LECHUGAL EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 283307	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	283307	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}	13-09-2024	20-10-2024	\$ 666,915.73	\$ 666,915.73	\$ 666,915.73	\$ 200,074.73	\$ 200,074.73	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302427635	46373.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.25, modificado:46373.25}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 281210	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	281210	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	31-08-2024	30-10-2024	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	\$ 13,911.99	\$ 13,911.98	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8500.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302427432	23186.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23186.62, modificado:23186.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINAS DE ZINC, RUTA 4, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KM 5 - 280161	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	280161	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}}	31-08-2024	30-10-2024	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 6,955.99	\$ 6,955.99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302424313	65136.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65136.6, modificado:65136.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO.3, LA POLLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263247	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	263247	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	02-09-2024	28-10-2024	\$ 42,568.30	\$ 42,568.30	\$ 42,568.30	\$ 42,568.30	\$ 42,568.30	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3800.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302427450	23186.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23186.62, modificado:23186.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA 4, EN EL EJIDO SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280224	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	280224	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}}	31-08-2024	30-10-2024	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 6,955.99	\$ 6,955.99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3800.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302424356	86848.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.8, modificado:86848.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4, EN LA LOCALIDAD DE LA FLOR, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263432	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	263432	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-09-2024	28-10-2024	\$ 53,424.40	\$ 53,424.40	\$ 53,424.40	\$ 53,424.40	\$ 53,424.40	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5000.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302427478	92746.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.5, modificado:92746.5}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280356	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	280356	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}}	31-08-2024	30-10-2024	\$ 92,746.50	\$ 92,746.50	\$ 92,746.50	\$ 27,823.95	\$ 27,823.95	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:128.00}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302424392	108561	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108561.0, modificado:108561.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263579	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	263579	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	02-09-2024	28-10-2024	\$ 64,280.50	\$ 64,280.50	\$ 64,280.50	\$ 64,280.50	\$ 64,280.50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6300.0}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240302423556	130273.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.2, modificado:130273.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 257209	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	257209	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	02-09-2024	25-10-2024	\$ 75,136.60	\$ 75,136.60	\$ 75,136.60	\$ 75,136.60	\$ 75,136.60	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302421839	69559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO.1 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 243561	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	243561	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 20,867.96	\$ 20,867.96	\$ 20,867.96	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.48}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302422204	69559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	245190	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	02-09-2024	21-10-2024	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 20,867.96	\$ 20,867.96	\$ 20,867.96	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302422839	266646.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266646.13, modificado:266646.13}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 248678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	248678	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:772.8, meta_modificada:772.8}}	02-09-2024	25-10-2024	\$ 266,646.13	\$ 266,646.13	\$ 266,646.13	\$ 79,993.84	\$ 79,993.84	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:23.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302420784	140326.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140326.96, modificado:137895.59}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 237708	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	237708	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	02-09-2024	30-10-2024	\$ 137,595.59	\$ 137,895.59	\$ 137,895.59	\$ 82,737.35	\$ 82,737.35	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302418749	639879.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639879.91, modificado:638366.29}}	REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 225987	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	225987	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}	09-08-2024	23-09-2024	\$ 638,366.29	\$ 638,366.29	\$ 638,366.29	\$ 524,940.30	\$ 524,940.30	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302421940	57966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA 1, EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 244038	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	244038	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 17,389.97	\$ 17,389.97	\$ 17,389.97	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302422318	92746.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92746.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245667	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	245667	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}}	02-09-2024	21-10-2024	\$ 92,746.48	\$ 92,746.48	\$ 27,823.94	\$ 27,823.94	\$ 27,823.94	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240302411795	2102415.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2102415.25, modificado:2102415.25}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN. - 181682	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	181682	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2928.8, meta_modificad a:2928.8}}	23-07-2024	31-08-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0 En Ejecución}}	Validado avances	
CAM240302421974	46373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 244293	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	244293	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificad a:134.4}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 13,911.97	\$ 13,911.97	\$ 13,911.97	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:40. En Ejecución}}	Validado avances	
CAM240302429913	751884.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751884.38, modificado:749897.35}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESCÁRCEGA, COLONIA C SALINAS DE GORTARI Y FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 291904	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	291904	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificad a:2154.0}}	06-09-2024	22-10-2024	\$ 749,897.35	\$ 749,897.35	\$ 749,897.35	\$ 224,969.21	\$ 224,969.21	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:15.55.0 En Ejecución}}	Validado avances	
CAM240302422003	57966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO. 3 - 244428	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	244428	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificad a:168.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 17,389.97	\$ 17,389.97	\$ 17,389.97	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:50. En Ejecución}}	Validado avances	
CAM240302422378	57966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245887	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	245887	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificad a:168.0}}	02-09-2024	21-10-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 17,389.97	\$ 17,389.97	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:30. En Ejecución}}	Validado avances	
CAM240302422510	92746.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92746.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 246590	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	246590	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificad a:268.8}}	02-09-2024	21-10-2024	\$ 92,746.48	\$ 92,746.48	\$ 92,746.48	\$ 27,823.94	\$ 27,823.94	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:60. En Ejecución}}	Validado avances	
CAM240302424536	65136.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65136.6, modificado:65136.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4 EN EL EJIDO GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 264283	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	264283	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificad a:75.0}}	02-09-2024	28-10-2024	\$ 42,568.30	\$ 42,568.30	\$ 42,568.30	\$ 42,568.30	\$ 42,568.30	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:38. En Ejecución}}	Validado avances	
CAM240302423375	57966.57	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.57, modificado:56104.7}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 1 EN EL EJIDO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 253929	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	253929	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificad a:168.0}}	02-09-2024	19-10-2024	\$ 56,104.70	\$ 56,104.70	\$ 56,104.70	\$ 16,831.41	\$ 16,831.41	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:70. En Ejecución}}	Validado avances	



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240302417016	819261.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:819261.26}}	COSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO RUTA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215666	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	215666	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	02-08-2024	02-10-2024	\$ 358,241.92	\$ 358,241.92	\$ 358,241.92	\$ 358,241.92	\$ 358,241.92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:40.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302412368	1630426.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1630426.76, modificado:1630426.76}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA FÁTIMA. - 185020	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	185020	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2337.0, meta_modificada:2337.0}}	08-08-2024	31-08-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302412209	1751122.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751122.63, modificado:1748576.94}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 183936	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	183936	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2463.5, meta_modificada:2463.5}}	18-07-2024	31-08-2024	\$ 1,748,576.94	\$ 1,748,576.94	\$ 1,748,576.94	\$ 1,512,631.72	\$ 1,512,631.72	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2265.5}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302411587	847211.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847211.82, modificado:847211.82}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 180501	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	180501	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2820.0, meta_modificada:2820.0}}	23-07-2024	31-08-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302411260	1241572.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241572.95, modificado:1241572.95}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA CONCORDIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 179005	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	179005	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3434.7, meta_modificada:3434.7}}	16-07-2024	30-08-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302418939	917603.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917603.63, modificado:915701.84}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 227132	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	227132	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}}	08-08-2024	23-09-2024	\$ 915,701.84	\$ 915,701.84	\$ 915,701.84	\$ 830,896.77	\$ 830,896.77	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6900.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240302411977	1850342.4	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850342.4, modificado:1850342.4}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESCÁRCEGA, COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI. - 182476	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	182476	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5079.5, meta_modificada:5079.5}}	08-08-2024	31-08-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240202384826	1241627.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241627.35, modificado:1241627.35}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 121701	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	121701	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}}	11-06-2024	07-08-2024	\$ 1,241,627.35	\$ 1,241,627.35	\$ 1,241,627.35	\$ 1,241,627.35	\$ 1,241,627.35	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:748.0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202391337	108560.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108560.95, modificado:108560.95}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DEL JOBAL EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 155698	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	155698	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	18-06-2024	13-08-2024	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:125.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202391645	107640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO SAN JOSE - 159293	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	159293	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392582	386704.11	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386704.11, modificado:386704.11}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 164924	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164924	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 386,704.11	\$ 386,704.11	\$ 386,704.11	\$ 386,704.11	\$ 386,704.11	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13.8}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392794	251161.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251161.49, modificado:251161.49}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO ALTAMIRA DE ZINAPARO - 165889	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	165889	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	19-06-2024	12-07-2024	\$ 251,161.49	\$ 251,161.49	\$ 251,161.49	\$ 251,161.49	\$ 251,161.49	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:35.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202393161	163852.3	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163852.3, modificado:163852.3}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO, RUTANO 5, EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO TREINTA Y SEIS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 167274	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	167274	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 163,852.30	\$ 163,852.30	\$ 163,852.30	\$ 163,852.30	\$ 163,852.30	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302420655	265519.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265519.04, modificado:263187.65}}	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO. 1 EN EL EJIDO KILÓMETRO 36, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 237009	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	237009	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}	02-09-2024	30-10-2024	\$ 263,187.65	\$ 263,187.65	\$ 263,187.65	\$ 263,187.65	\$ 263,187.65	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:960.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302421392	108560.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108560.95, modificado:108560.95}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN EL EJIDO KILÓMETRO 74, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 241275	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	241275	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:125.0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202358093	1044000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044000.0, modificado:1044000.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 34173		Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	34173	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	01-04-2024	30-09-2024	\$ 1,044,000.00	\$ 1,044,000.00	\$ 1,044,000.00	\$ 1,044,000.00	\$ 1,044,000.00	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202389161	257801.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.07, modificado:257801.07}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA - 146132	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	146132	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	13-06-2024	13-08-2024	\$ 257,801.07	\$ 257,801.07	\$ 257,801.07	\$ 257,801.07	\$ 257,801.07	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202391489	327704.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 158598	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	158598	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	18-06-2024	18-09-2024	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202391499	130273.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.18, modificado:130273.18}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA. - 158653	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	158653	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 130,273.18	\$ 130,273.18	\$ 130,273.18	\$ 130,273.18	\$ 130,273.18	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15.0.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392649	143520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LAGUNA GRANDE - 165260	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	165260	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302414899	107640.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA. EJIDO EL HUIRO. - 202510	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	202510	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	08-08-2024	10-09-2024	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302416289	2935902.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2935902.48, modificado:2929673.9}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. COLONIA REVOLUCIÓN Y RICARDO FLORES MAGÓN. - 210986	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	210986	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4122.1, meta_modificada:4122.1}}	30-07-2024	15-09-2024	\$ 2,929,673.90	\$ 2,929,673.90	\$ 2,929,673.90	\$ 2,929,673.90	\$ 2,929,673.90	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4122.1}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240302416815	107640.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO BENITO JUÁREZ NO. 2 - 214278	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	214278	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	08-08-2024	15-09-2024	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202359362	1313675.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:1313675.22, modificado:1313675.22}}	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 38656	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	38656	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	15-04-2024	30-05-2024	\$ 1,313,675.22	\$ 1,313,675.22	\$ 1,313,675.22	\$ 1,313,675.22	\$ 1,313,675.22	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:48.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202389806	257801.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:257801.07, modificado:257801.07}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DEL HUIRO - 146709	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	146709	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}}	13-06-2024	13-08-2024	\$ 257,801.07	\$ 257,801.07	\$ 257,801.07	\$ 257,801.07	\$ 257,801.07	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9.2}}	Terminado	Validado avances
CAM240202391224	86848.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 155166	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	155166	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	18-06-2024	18-08-2024	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392841	143520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 166083	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	166083	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202393540	491556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RUTA NO. 3 EN LALOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 168876	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	168876	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:78.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302414727	143520.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:143520.8, modificado:143520.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO. - 201206	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	201206	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	08-08-2024	10-09-2024	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240302414991	394682.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394682.2, modificado:393097.37}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, RUTA NO. 4. DIVISIÓN DEL NORTE. - 203141	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	203141	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	08-08-2024	10-09-2024	\$ 393,097.37	\$ 393,097.37	\$ 393,097.37	\$ 393,097.37	\$ 393,097.37	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302416174	107640.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO GUADALAJARA. - 210295	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	210295	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	08-08-2024	15-09-2024	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302416727	179401	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179401.0, modificado:179401.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA. EJIDO DON SAMUEL. - 213746	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	213746	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	08-08-2024	15-09-2024	\$ 179,401.00	\$ 179,401.00	\$ 179,401.00	\$ 179,401.00	\$ 179,401.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302419634	99765.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN SAN FRANCISCO KM. 5 - 231760	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	231760	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	09-08-2024	24-09-2024	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302420635	143520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:142427.37}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO CHAN LAGUNA - 236883	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	236883	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	09-08-2024	09-09-2024	\$ 142,427.37	\$ 142,427.37	\$ 142,427.37	\$ 142,427.37	\$ 142,427.37	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302420701	869999.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869999.8, modificado:866973.08}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 237292	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	237292	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}	02-09-2024	05-10-2024	\$ 866,973.08	\$ 866,973.08	\$ 866,973.08	\$ 866,973.08	\$ 866,973.08	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302421200	108560.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108560.95, modificado:108560.95}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 240265	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	240265	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302430555	257801.1	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.1, modificado:257801.1}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO. 5, EN LA LOCALIDAD DE K.M. 36, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 294550	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	294550	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}}	13-09-2024	07-11-2024	\$ 257,801.07	\$ 257,801.10	\$ 257,801.10	\$ 257,801.10	\$ 257,801.10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.2}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202391385	86848.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:86848.78, modificado:86848.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA. - 155974	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	155974	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	18-06-2024	18-08-2024	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202391882	107640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:107640.64, modificado:107640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO KILOMETRO SETENTA Y CUATRO - 160898	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	160898	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	14-06-2024	12-07-2024	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392621	71760.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:71760.43, modificado:71760.43}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO EL JOBAL - 165074	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	165074	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:10.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202394310	130273.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:130273.14, modificado:130273.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 172313	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	172313	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:165.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202394526	489617.4	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:489617.4, modificado:489617.4}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE HARO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 173202	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173202	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 489,617.40	\$ 489,617.40	\$ 489,617.40	\$ 489,617.40	\$ 489,617.40	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202394785	163205.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:163205.8, modificado:163205.8}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO, RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 174249	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	174249	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 163,205.80	\$ 163,205.80	\$ 163,205.80	\$ 163,205.80	\$ 163,205.80	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202394805	130273.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:130273.14, modificado:130273.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 174301	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	174301	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:165.0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202394822	86848.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. - 174358	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	174358	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificad a:110.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:11 0.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202394927	151985.33	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151985.33, modificado:151985.33}}	CONSTRUCCIÓN DE 7 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE HARO. - 174797	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	174797	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:192.5, meta_modificad a:192.5}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 151,985.33	\$ 151,985.33	\$ 151,985.33	\$ 151,985.33	\$ 151,985.33	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:19 2.5}}	Terminado	Validado avances
CAM240302414138	143520.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.8, modificado:143520.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA 4, EN ESCÁRCEGA. EJIDO LA ASUNCIÓN. - 195760	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	195760	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificad a:20.0}}	08-08-2024	08-09-2024	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:20. 0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302416387	35880.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35880.2, modificado:35880.2}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA. LOCALIDAD SANTA MARTHA. - 211495	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	211495	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificad a:5.0}}	08-08-2024	15-09-2024	\$ 35,880.20	\$ 35,880.20	\$ 35,880.20	\$ 35,880.20	\$ 35,880.20	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:5.0 }}	Terminado	Validado avances
CAM240302419093	199530.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199530.58, modificado:199530.58}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO LA LIBERTAD. - 228147	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	228147	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificad a:30.0}}	08-08-2024	23-09-2024	\$ 199,530.58	\$ 199,530.58	\$ 199,530.58	\$ 199,530.58	\$ 199,530.58	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:30. 0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302419939	199139.3	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199139.3, modificado:199139.3}}	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO. 1, EN EL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 233521	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	233521	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:720.0, meta_modificad a:720.0}}	10-08-2024	25-09-2024	\$ 199,139.30	\$ 199,139.30	\$ 199,139.30	\$ 199,139.30	\$ 199,139.30	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cúbicos, avance:72 0.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302420610	232329.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232329.2, modificado:232329.2}}	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO.1 EN EL EJIDO RODOLFO FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 236741	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	236741	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:840.0, meta_modificad a:840.0}}	02-09-2024	30-10-2024	\$ 232,329.20	\$ 232,329.20	\$ 232,329.20	\$ 232,329.20	\$ 232,329.20	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cúbicos, avance:84 0.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202391493	71760.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71760.43, modificado:71760.43}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA COLONIA RURAL LA CHIQUITA - 158613	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	158613	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificad a:10.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:10. 0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202391510	170640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170640.64, modificado:170640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA - 158693	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	158693	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$ 170,640.64	\$ 170,640.64	\$ 170,640.64	\$ 170,640.64	\$ 170,640.64	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202391581	107640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA - 159043	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	159043	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202391818	71760.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71760.43, modificado:71760.43}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LA ESPERANZA - 160241	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	160241	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:10.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392160	358802.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358802.13, modificado:358802.13}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 162647	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	162647	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 358,802.13	\$ 358,802.13	\$ 358,802.13	\$ 358,802.13	\$ 358,802.13	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:50.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392256	107640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO - 163102	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	163102	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392338	143520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ NO.3 - 163540	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	163540	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392602	499803.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499803.15, modificado:499803.15}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 164996		Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	164996	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	01-07-2024	15-09-2024	\$ 499,803.15	\$ 499,803.15	\$ 499,803.15	\$ 499,803.15	\$ 499,803.15	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202392612	491556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS, RUTA NO. 4, EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 165029	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	165029	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392827	143520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 166029	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	166029	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202393132	491556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO, RUTA NO 5, EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 167185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	167185	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202394743	163205.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163205.8, modificado:163205.8}}	CONSTRUCCÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 174106	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	174106	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 163,205.80	\$ 163,205.80	\$ 163,205.80	\$ 163,205.80	\$ 163,205.80	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302414025	143520.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.8, modificado:143520.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4, EN ESCÁRCEGA, EJIDO KM TREINTA Y SEIS. - 194619	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	194619	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	08-08-2024	08-09-2024	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302416679	143520.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.8, modificado:143520.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO LUNA. - 213364	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	213364	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	08-08-2024	15-09-2024	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302419391	99765.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3, EN ESCÁRCEGA. EJIDO MIGUEL DE LA MADRID. - 230230	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	230230	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	09-08-2024	24-09-2024	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240302419580	99765.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EJIDO RODOLFO FIERROS. - 231527	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	231527	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	09-08-2024	24-09-2024	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302421263	130273.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:130273.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1 EN LA COMUNIDAD DE LECHUGAL. - 240619	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	240619	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302421761	130273.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:127562.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO 1. EN EL EJIDO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 243103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	243103	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 127,562.06	\$ 127,562.06	\$ 127,562.06	\$ 127,562.06	\$ 127,562.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302432102	903764.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903764.09, modificado:901355.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 301100	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	301100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}}	13-09-2024	28-10-2024	\$ 901,355.18	\$ 901,355.18	\$ 901,355.18	\$ 901,355.18	\$ 901,355.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202382131	868387.1	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868387.1, modificado:866846.73}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 114243	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	114243	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	28-05-2024	11-07-2024	\$ 866,846.73	\$ 866,846.73	\$ 866,846.73	\$ 866,846.73	\$ 866,846.73	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202391413	86848.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.78, modificado:86848.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO. - 156102	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	156102	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	18-06-2024	18-08-2024	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392032	817876.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817876.15, modificado:817876.15}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. - 161834	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	161834	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 817,876.15	\$ 817,876.15	\$ 817,876.15	\$ 817,876.15	\$ 817,876.15	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202392669	71760.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:71760.43, modificado:71760.43}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LAS MARAVILLAS - 165430	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	165430	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	19-06-2024	12-07-2024	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	\$ 71,760.43	{meta1: {unidad_m edida:Piezas, avance:10.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202394726	86848.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 174061	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	174061	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados , avance:110.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302419612	99765.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EJIDO MIGUEL HIDALGO EL CARACOL. - 231639	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	231639	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	09-08-2024	24-09-2024	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	{meta1: {unidad_m edida:Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302439790	2745221	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:2745221.0, modificado:2743263.0}}	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA CAMPECHE - 81340		PRODIM	Municipio de Escárcega	81340	{meta1: {unidad_medida: REGLAMENTO(S), meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida: MANUAL(ES), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	15-07-2024	15-09-2024	\$ 2,743,263.00	\$ 2,743,263.00	\$ 2,743,263.00	\$ 2,743,263.00	\$ 2,743,263.00	{meta1: {unidad_m edida:REG LAMENTO(S), avance:18.0}, meta2: {unidad_m edida:MA NUAL(ES), avance:17.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202375240	2534627.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:2534627.63, modificado:2534627.63}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. - 92488	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	92488	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3450.6, meta_modificada:3450.6}}	11-06-2024	24-07-2024	\$ 2,534,627.63	\$ 2,534,627.63	\$ 2,534,627.63	\$ 2,534,627.63	\$ 2,534,627.63	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados , avance:3450.6}}	Terminado	Validado avances
CAM240202384275	549285.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:549285.92, modificado:549285.92}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 121029	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	121029	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}	06-06-2024	20-07-2024	\$ 549,285.92	\$ 549,285.92	\$ 549,285.92	\$ 549,285.92	\$ 549,285.92	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados , avance:5000.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202391422	86848.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:86848.78, modificado:86848.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DOS. - 156156	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	156156	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	18-06-2024	18-08-2024	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	\$ 86,848.78	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados , avance:100.0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202391937	215281.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215281.28, modificado:215281.28}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LA VICTORIA - 161178	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	161178	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$ 215,281.28	\$ 215,281.28	\$ 215,281.28	\$ 215,281.28	\$ 215,281.28	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:30.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302416258	107640.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA. EJIDO LA FLOR - 210815	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	210815	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	08-08-2024	15-09-2024	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302416832	107640.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO EL GALLO. - 214400	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	214400	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	03-08-2024	15-09-2024	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302418682	325586.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325586.83, modificado:324817.25}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 225564	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	225564	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:206.38, meta_modificada:206.38}}	08-08-2024	23-09-2024	\$ 324,817.25	\$ 324,817.25	\$ 324,817.25	\$ 324,817.25	\$ 324,817.25	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:206.38}}	Terminado	Validado avances
CAM240302421360	108560.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108560.95, modificado:108560.95}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 241140	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	241140	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	\$ 108,560.95	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:125.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302423380	260546.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260546.28, modificado:260546.28}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 1, EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 254134	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	254134	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	02-09-2024	24-10-2024	\$ 260,546.28	\$ 260,546.28	\$ 260,546.28	\$ 260,546.28	\$ 260,546.28	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:300.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202359255	446385.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446385.96, modificado:446385.96}}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 40568	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	40568	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	19-04-2024	02-06-2024	\$ 446,385.96	\$ 446,385.96	\$ 446,385.96	\$ 446,385.96	\$ 446,385.96	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:5.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202360394	548639.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548639.18, modificado:548639.18}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO EL CARACOL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 42561	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	42561	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	02-05-2024	16-06-2024	\$ 548,639.18	\$ 548,639.18	\$ 548,639.18	\$ 548,639.18	\$ 548,639.18	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:31.0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202374602	2388062.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1195226.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:1192836.43, modificado:1192836.43}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 90527	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	90527	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4206.0, meta_modificada:4206.0}}	14-06-2024	27-07-2024	\$ 1,192,836.43	\$ 1,192,836.43	\$ 1,192,836.43	\$ 1,192,836.43	\$ 1,192,836.43	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4206.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202389860	1738477.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:1738477.93, modificado:1738477.93}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA RURAL MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 146924	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	146924	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}}	14-06-2024	27-07-2024	\$ 1,738,477.93	\$ 1,738,477.93	\$ 1,738,477.93	\$ 1,738,477.93	\$ 1,738,477.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:618.24}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392028	143520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO DOS - 161817	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	161817	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392301	107640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO FLOR DE CHIAPAS - 163342	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	163342	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	\$ 107,640.64	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392448	327704.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 164117	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164117	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	\$ 327,704.50	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202392843	143520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LECHUGAL - 166094	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	166094	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	\$ 143,520.85	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240202394647	86848.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISMunicipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ NO.3 EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 173570	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173570	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	\$ 86,848.76	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:110.0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240202395048	238834.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238834.09, modificado:238834.09}}	CONSTRUCCIÓN DE 11 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE - 175205	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	175205	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:302.5, meta_modificada:302.5}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 238,834.09	\$ 238,834.09	\$ 238,834.09	\$ 238,834.09	\$ 238,834.09	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:302.5}}	Terminado	Validado avances
CAM240302412315	2683236.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683236.63, modificado:2681090.9}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA SALSIPUEDES 1. - 184595	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	184595	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3826.8, meta_modificada:3826.8}}	02-08-2024	30-09-2024	\$ 2,681,090.90	\$ 2,681,090.90	\$ 2,681,090.90	\$ 2,681,090.90	\$ 2,681,090.90	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3826.8}}	Terminado	Validado avances
CAM240302416578	143520.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.8, modificado:143520.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO HARO. - 212809	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	212809	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	08-08-2024	15-09-2024	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	\$ 143,520.80	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302416783	107640.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO FRANCISCO I. MADERO. - 214081	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	214081	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	08-08-2024	15-09-2024	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	\$ 107,640.60	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302419164	99765.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO NUEVO CAMPECHE. - 228635	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	228635	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	08-08-2024	23-09-2024	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302419547	99765.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO BELEN. - 231355	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	231355	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	09-08-2024	24-09-2024	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	\$ 99,765.75	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302419773	298709	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298709.0, modificado:298709.0}}	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO. 1, EN EL EJIDO BELEN, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 232541	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	232541	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	10-08-2024	25-09-2024	\$ 298,709.00	\$ 298,709.00	\$ 298,709.00	\$ 298,709.00	\$ 298,709.00	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:1080.0}}	Terminado	Validado avances
CAM240302421412	65136.57	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65136.57, modificado:65136.57}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN LA COLONIA LA CHIQUITA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 241409	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	241409	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 65,136.57	\$ 65,136.57	\$ 65,136.57	\$ 65,136.57	\$ 65,136.57	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:75.0}}	Terminado	Validado avances



FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240302421644	86849.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86849.03, modificado:86849.03}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, EL CARACOL. - 242540	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	242540	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 86,849.03	\$ 86,849.03	\$ 86,849.03	\$ 86,849.03	\$ 86,849.03	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:10 0.0}}	Terminado	Validado avances

C. SILVESTRE LEMUS OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA TURISMO DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO

LIC. MANUEL JESÚS ESCOBAR PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL