



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NUMERO	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
FOJO	APROBADO		PROYECTO	N	EJECUTORA	PROYECTO	INICIO	TERMINO		O				FÍSICOS		
CAM2402 02381231	\$ 650,000.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.78, modificado:648973.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 110271	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	110271	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9250.0}, meta_modificada:9250.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 648,973.15	\$ 648,973.15	\$ 648,973.15	\$ 648,973.15	\$ 648,973.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9250.0}} En Ejecución Validado avances
CAM2402 02382803	\$ 639,879.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639879.91, modificado:638693.77}}	REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 114785	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	114785	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:748.0}}	12-06-2024	24-07-2024	\$ 638,693.77	\$ 638,693.77	\$ 638,693.77	\$ 638,693.77	\$ 638,693.77	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} En Ejecución Validado avances
CAM2402 02391361	\$ 592,909.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592909.47, modificado:591347.66}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO. 2 LA POLLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 155824	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	155824	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0}, meta_modificada:7500.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 591,347.66	\$ 591,347.66	\$ 591,347.66	\$ 591,347.66	\$ 591,347.66	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} En Ejecución Validado avances
CAM2402 02391541	\$ 705,534.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705534.75, modificado:703697.17}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 158847	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	158847	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 703,697.17	\$ 703,697.17	\$ 703,697.17	\$ 703,697.17	\$ 703,697.17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} En Ejecución Validado avances
CAM2402 02391880	\$ 705,534.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705534.75, modificado:702998.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DON SAMUEL, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 160894	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	160894	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 702,998.44	\$ 702,998.44	\$ 702,998.44	\$ 702,998.44	\$ 702,998.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} En Ejecución Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2402 02394071	\$ 2,387,816.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2387816.93, modificado:2373918.76}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA 10 DE MAYO. - 171242	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	171242	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:508.75 , meta_modif icada:508.75 }}	20-06-2024	05-08-2024	\$ 2,373,918.76	\$ 2,373,918.76	\$ 2,373,918.76	\$ 2,373,918.76	\$ 2,373,918.76	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:50 8.75}}	Validado En Ejecución avances
CAM2402 02394126	\$ 386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:382464.35}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN EL EJIDO SILVITUC - 171544	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171544	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modif icada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 382,464.35	\$ 382,464.35	\$ 382,464.35	\$ 382,464.35	\$ 382,464.35	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:13. 8}}	Validado En Ejecución avances
CAM2402 02394178	\$ 773,403.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773403.22, modificado:755000.44}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 8 EN LA CIUDAD DE ESCÁRCEGA - 171726	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171726	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modif icada:27.6}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 755,000.44	\$ 755,000.44	\$ 755,000.44	\$ 755,000.44	\$ 755,000.44	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:27. 6}}	Validado En Ejecución avances
CAM2402 02393827	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:54566.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CHIQUEITA - 170140	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	170140	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modif icada:168.0 }}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 54,566.00	\$ 54,566.00	\$ 54,566.00	\$ 54,566.00	\$ 54,566.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:16 8.0}}	Validado En Ejecución avances
CAM2402 02391491	\$ 2,747,078.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2747078.58, modificado:2743297.75}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA SAN FRANCISCO KM. 5, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 158608	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	158608	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modif icada:792.0 }}	18-06-2024	30-07-2024	\$ 2,743,297.75	\$ 2,743,297.75	\$ 2,743,297.75	\$ 2,743,297.75	\$ 2,743,297.75	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:78 0.0}}	Validado En Ejecución avances
CAM2402 02394348	\$ 1,316,612.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316612.24, modificado:1313286.13}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE MUNICIPIO DE ESCAERCEGA - 172536	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	172536	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modif icada:500.0 }}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 1,313,286.13	\$ 1,313,286.13	\$ 1,313,286.13	\$ 1,313,286.13	\$ 1,313,286.13	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:50 0.0}}	Validado En Ejecución avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2402 02394698	\$ 162,306.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162306.34, modificado:159480.99}}	CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE. - 173770	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173770	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:470.4, meta_modif icada:470.4} }	20-06-2024	20-08-2024	\$ 159,480.99	\$ 159,480.99	\$ 159,480.99	\$ 159,480.99	\$ 159,480.99	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:47 0.4}}	Validado	En Ejecución	avances
CAM2402 02393973	\$ 386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:381714.89}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE - 170795	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	170795	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modif icada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 381,714.89	\$ 381,714.89	\$ 381,714.89	\$ 381,714.89	\$ 381,714.89	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:13. 0}}	Validado	En Ejecución	avances
CAM2402 02394035	\$ 386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:381714.89}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL - 171070	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171070	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modif icada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 381,714.89	\$ 381,714.89	\$ 381,714.89	\$ 381,714.89	\$ 381,714.89	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:13. 5}}	Validado	En Ejecución	avances
CAM2402 02394085	\$ 386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN EL EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 171295	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171295	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modif icada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$ 382,464.35	\$ 382,464.35	\$ 382,464.35	\$ 382,464.35	\$ 382,464.35	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:13. 8}}	Validado	En Ejecución	avances
CAM2402 02391382	\$ 1,918,333.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1918333.61, modificado:1916654.88}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 155942	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	155942	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modif icada:608.0} }	18-06-2024	30-07-2024	\$ 1,916,654.88	\$ 1,916,654.58	\$ 1,916,654.58	\$ 1,916,654.58	\$ 1,916,654.58	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:60 0.0}}	Validado	En Ejecución	avances
CAM2402 02394189	\$ 491,556.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.75, modificado:490040.68}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 171756	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171756	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modif icada:48.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 490,040.68	\$ 490,040.68	\$ 490,040.68	\$ 490,040.68	\$ 490,040.68	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:48. 0}}	Validado	En Ejecución	avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2403	02431130	\$	2,807,853.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2807853.82, modificado:2804719.21}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 19 DE JULIO, EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA CIUDAD DE ESCÁRCEGA. - 296643	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	296643	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	13-09-2024	25-10-2024	\$	2,804,719.21	\$	2,804,719.21	\$	2,804,719.21	\$	2,804,719.21	\$	2,804,719.21	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado	avances
CAM2403	02431145	\$	533,292.23	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533292.23, modificado:532767.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC, RUTA NO.4. COLONIAS VARIAS DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 296739	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	296739	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.6, meta_modificada:1545.6}}	13-09-2024	10-11-2024	\$	532,767.11	\$	532,767.11	\$	532,767.11	\$	532,767.11	\$	532,767.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.6}}	En Ejecución	Validado	avances
CAM2403	02431156	\$	1,932,152.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932152.06, modificado:1932152.06}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. COLONIA REVOLUCIÓN. CALLE 32 ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y CALLE 57 Y CALLE 34 ENTRE 43 Y AV. CONCORDIA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. - 296838	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	296838	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}}	13-09-2024	25-10-2024	\$	1,930,085.63	\$	1,930,085.63	\$	1,930,085.63	\$	1,930,085.63	\$	1,930,085.63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2222.0}}	En Ejecución	Validado	avances
CAM2403	02430357	\$	128,900.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128900.53, modificado:128900.53}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO, RUTA NO.10, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293722	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	293722	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.6, meta_modificada:4.6}}	13-09-2024	07-11-2024	\$	128,900.53	\$	128,900.53	\$	128,900.53	\$	128,900.53	\$	125,900.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.6}}	En Ejecución	Validado	avances
CAM2403	02430408	\$	386,701.59	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.59, modificado:386701.59}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO. 10 EN LA COLONIA RURAL MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293891	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	293891	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	13-09-2024	07-11-2024	\$	384,214.30	\$	384,214.30	\$	384,214.30	\$	384,214.30	\$	384,214.30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}}	En Ejecución	Validado	avances

[Handwritten signatures and marks]




INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2403 02430467	\$ 515,602.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515602.12, modificado:515602.12}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.5, EN LA LOCALIDAD DE LUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 294172	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	294172	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	13-09-2024	07-11-2024	\$ 515,602.12	\$ 515,602.12	\$ 515,602.12	\$ 515,602.12	\$ 515,602.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02430791	\$ 491,556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:490896.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 13, EN LA LOCALIDAD DE SON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	295360	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	13-09-2024	08-11-2024	\$ 490,896.55	\$ 490,896.55	\$ 490,896.55	\$ 490,896.55	\$ 490,896.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02430821	\$ 386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:385285.81}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.6, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295429	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	295429	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	13-09-2024	08-11-2024	\$ 385,285.81	\$ 385,285.81	\$ 385,285.81	\$ 385,285.81	\$ 385,285.81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02430855	\$ 386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.6, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295497	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	295497	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}	13-09-2024	08-11-2024	\$ 386,701.61	\$ 386,701.61	\$ 386,701.61	\$ 386,701.61	\$ -	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02432403	\$ 327,704.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 10, EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302507	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	302507	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.32, meta_modificada:32.32}}	13-09-2024	13-11-2024	\$ 326,421.69	\$ 326,421.69	\$ 326,421.69	\$ 326,421.69	\$ 326,421.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.32}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02432470	\$ 700,173.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700173.08, modificado:696413.73}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO, EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302997	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Escárcega	302997	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.4, meta_modificada:247.4}}	12-09-2024	27-10-2024	\$ 696,413.73	\$ 696,413.73	\$ 696,413.73	\$ 696,413.73	\$ 696,413.73	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.4}}	En Ejecución	Validado avances



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PÁGINA 6 DE 23



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2404 02492232	\$ 110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 411059	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	411059	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:20.0, meta_modif icada:20.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:19. 0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492243	\$ 110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO HARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411081	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	411081	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:20.0, meta_modif icada:20.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:19. 0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492285	\$ 82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN COLONIA RURAL LA CHIQUITA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412585	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	412585	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:15.0, meta_modif icada:15.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:14. 0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492279	\$ 110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO LUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411146	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	411146	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:20.0, meta_modif icada:20.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:19. 0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492962	\$ 55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO SAN FRANCISCO, KM 5, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	412678	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:10.0, meta_modif icada:10.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:9.0 }}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492288	\$ 55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411169	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	411169	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:10.0, meta_modif icada:10.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:9.0 }}	En Ejecución	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2404 02492298	\$	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO EL HUIRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411224	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	411224	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:15.0, meta_modif icada:15.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:14.0}}	En Ejecución	Validado	avances
CAM2404 02492302	\$	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO EL GALLO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411239	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	411239	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:10.0, meta_modif icada:10.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:9.0}}	En Ejecución	Validado	avances
CAM2404 02493023	\$	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO KILÓMETRO 74, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412789	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	412789	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:15.0, meta_modif icada:15.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:14.0}}	En Ejecución	Validado	avances
CAM2404 02493050	\$	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412871	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	412871	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:15.0, meta_modif icada:15.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:14.0}}	En Ejecución	Validado	avances
CAM2404 02493083	\$	220,784.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220784.58, modificado:220784.58}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN LA JUNTA MUNICIPAL DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412946	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	412946	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:40.0, meta_modif icada:40.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	215,765.52	\$	215,765.52	\$	215,765.52	\$	215,765.52	\$	215,765.52	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:39.0}}	En Ejecución	Validado	avances
CAM2404 02491758	\$	165,585.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165585.0, modificado:165585.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 409934	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	409934	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:30.0, meta_modif icada:30.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	165,585.00	\$	165,585.00	\$	165,585.00	\$	165,585.00	\$	165,585.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:28.0}}	En Ejecución	Validado	avances

[Handwritten signatures and marks]



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2404 02492394	\$	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	411452	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:10.0, meta_modif icada:10.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:9.0 }}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492416	\$	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411529	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	411529	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:10.0, meta_modif icada:10.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:9.0 }}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492480	\$	82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411685	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	411685	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:15.0, meta_modif icada:15.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	\$	82,792.50	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:14. 0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02491899	\$	55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 410242	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	410242	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:10.0, meta_modif icada:10.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	\$	55,195.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:9.0 }}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492904	\$	110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412488	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	412488	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:20.0, meta_modif icada:20.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	110,390.00	\$	110,390.00	\$	110,390.00	\$	110,390.00	\$	110,390.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:19. 0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492270	\$	110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJIDO DON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411140	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	411140	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:20.0, meta_modif icada:20.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$	110,390.00	\$	110,390.00	\$	110,390.00	\$	110,390.00	\$	110,390.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:19. 0}}	En Ejecución	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2404 02492398	\$ 82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411483	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Escárcega	411483	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492444	\$ 82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411621	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Escárcega	411621	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492588	\$ 55,195.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55195.0, modificado:55195.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO BENITO JUÁREZ 3, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 411912	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Escárcega	411912	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	\$ 55,195.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492788	\$ 82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412285	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Escárcega	412285	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492857	\$ 82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 412397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Escárcega	412397	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02492007	\$ 82,792.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82792.5, modificado:82792.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EJIDO BELÉN, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 410423	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Escárcega	410423	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	\$ 82,792.50	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	En Ejecución	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2404 02492031	\$ 110,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110390.0, modificado:110390.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, EN EJIDO NUEVO CAMPECHE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 410492	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	410492	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	03-12-2024	23-12-2024	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	\$ 110,390.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02423443	\$ 819,261.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:819261.26}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 256524	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	256524	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 818,394.85	\$ 818,394.85	\$ 818,394.85	\$ 818,394.85	\$ 818,394.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02428081	\$ 668,648.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668648.28, modificado:666915.73}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LECHUGAL EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 283307	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	283307	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}	13-09-2024	20-10-2024	\$ 666,915.72	\$ 666,915.72	\$ 666,915.72	\$ 666,915.72	\$ 666,915.72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.00.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02421839	\$ 69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO.1 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 243561	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	243561	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.9.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02422204	\$ 69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69557.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	245190	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	02-09-2024	21-10-2024	\$ 69,557.86	\$ 69,557.86	\$ 69,557.86	\$ 69,557.86	\$ 69,557.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.9.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02422839	\$ 266,646.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266646.13, modificado:264816.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 248678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	248678	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.8, meta_modificada:772.8}}	02-09-2024	25-10-2024	\$ 264,816.45	\$ 264,816.45	\$ 264,816.45	\$ 264,816.45	\$ 264,816.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.4.0}}	En Ejecución	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2403 02418749	\$ 639,879.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639879.91, modificado:638693.77}}	REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 225987	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	225987	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}	09-08-2024	23-09-2024	\$ 638,693.77	\$ 638,693.77	\$ 638,693.77	\$ 638,693.77	\$ 638,693.77	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02421940	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA 1, EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 244038	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	244038	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02422318	\$ 92,746.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92716.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245667	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	245667	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}}	02-09-2024	21-10-2024	\$ 92,716.48	\$ 92,716.48	\$ 92,716.48	\$ 92,716.48	\$ 92,716.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.6.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02421974	\$ 46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 244293	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	244293	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.3.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02422913	\$ 751,884.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751884.38, modificado:749897.35}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESCÁRCEGA, COLONIA C SALINAS DE GORTARI Y FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 291904	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	291904	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}}	06-09-2024	22-10-2024	\$ 697,039.97	\$ 697,039.97	\$ 697,039.97	\$ 697,039.97	\$ 697,039.97	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.50.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02422003	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO. 3 - 244428	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	244428	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	02-09-2024	20-10-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.6.0}}	En Ejecución	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2403 02422378	\$	57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245887	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	245887	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	02-09-2024	21-10-2024	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16 5.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02422510	\$	92,746.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92746.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 246590	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	246590	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}}	02-09-2024	21-10-2024	\$	92,746.48	\$	92,746.48	\$	92,746.48	\$	92,746.48	\$	92,746.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26 5.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02423375	\$	57,966.57	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.57, modificado:57966.57}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1 EN EL EJIDO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 253929	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	253929	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	02-09-2024	19-10-2024	\$	57,966.38	\$	57,966.38	\$	57,966.38	\$	57,966.38	\$	57,966.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16 5.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2403 02417016	\$	819,261.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:819261.26}}	COSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO RUTA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215666	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	215666	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	02-08-2024	02-10-2024	\$	818,784.94	\$	818,794.94	\$	818,794.94	\$	818,794.94	\$	818,794.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78. 0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02463597	\$	489,158.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489158.72, modificado:489158.72}}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD ESCÁRCEGA. - 384864	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	384864	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}	29-11-2024	30-12-2024	\$	488,675.96	\$	488,675.96	\$	488,675.96	\$	488,675.96	\$	488,675.96	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13 5.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM2404 02459083	\$	847,211.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847211.82, modificado:847211.82}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESCÁRCEGA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 371874	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	371874	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.6, meta_modificada:2302.6}}	03-12-2024	36-12-2024	\$	844,002.67	\$	844,002.67	\$	844,002.67	\$	844,002.67	\$	844,002.67	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23 00.0}}	En Ejecución	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2402 02392380	\$	69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE. - 163712	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	163712	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	19-06-2024	19-08-2024	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.6}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02392560	\$	489,990.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489990.95, modificado:489990.95}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NUMERO 6, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 164773	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164773	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	19-06-2024	31-07-2024	\$	489,990.95	\$	489,990.95	\$	489,990.95	\$	489,990.95	\$	489,990.95	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02392601	\$	57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO. - 164988	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164988	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02392632	\$	57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID. - 165097	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	165097	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02393992	\$	46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. - 170879	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	170879	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	20-06-2024	20-08-2024	\$	46,373.24	\$	46,373.24	\$	46,373.24	\$	46,373.24	\$	46,373.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394069	\$	57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA. - 171232	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171232	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	Terminado	Validado avances

[Handwritten signatures and marks]



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2402	02394135	\$	327,704.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 171579	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171579	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$	327,704.50	\$	327,704.50	\$	327,704.50	\$	327,704.50	\$	327,704.50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	Terminado	Validado	avances
CAM2402	02394665	\$	34,779.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34779.2, modificado:34779.2}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL CORRIENTAL - 173662	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173662	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.8, meta_modificada:100.8}}	20-06-2024	20-08-2024	\$	34,779.20	\$	34,779.20	\$	34,779.20	\$	34,779.20	\$	34,779.20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	Terminado	Validado	avances
CAM2403	02412209	\$	1,751,122.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751122.63, modificado:1748576.94}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 183936	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	183936	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2463.5, meta_modificada:2463.5}}	18-07-2024	31-08-2024	\$	1,748,576.94	\$	1,748,576.94	\$	1,748,576.94	\$	1,748,576.94	\$	1,748,576.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.63}}	Terminado	Validado	avances
CAM2403	02418939	\$	917,603.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917603.63, modificado:915701.84}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 227132	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	227132	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}}	08-08-2024	23-09-2024	\$	915,701.84	\$	915,701.84	\$	915,701.84	\$	915,701.84	\$	915,701.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.00}}	Terminado	Validado	avances
CAM2403	02424392	\$	108,561.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108561.0, modificado:108561.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263579	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	263579	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	02-09-2024	28-10-2024	\$	108,561.00	\$	108,561.00	\$	108,561.00	\$	108,561.00	\$	108,561.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}	Terminado	Validado	avances
CAM2404	02493425	\$	499,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499999.99, modificado:497198.57}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, CAI, EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. COLONIA MORELOS - 413822	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Escárcega	413822	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}	04-12-2024	24-12-2024	\$	497,198.57	\$	497,198.57	\$	497,198.57	\$	497,198.57	\$	497,198.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}	Terminado	Validado	avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2404 02496201	\$	1,524,632.37	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1524632.37, modificado:1518784.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DIVISIÓ DEL NORTE, EL CALABAZAL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 455171	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	455171	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:13240.0, meta_modif icada:13240.0}}	12-12-2024	30-12-2024	\$	1,518,784.35	\$	1,518,784.35	\$	1,518,784.35	\$	1,518,784.35	\$	1,518,784.35	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:13 240.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02392563	\$	57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. - 164788	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164788	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modif icada:168.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:16 8.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02393115	\$	46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA. - 167117	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	167117	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modif icada:134.4}}	19-06-2024	19-08-2024	\$	46,373.24	\$	46,373.24	\$	46,373.24	\$	46,373.24	\$	46,373.24	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:13 4.4}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394237	\$	69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS. - 172021	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	172021	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modif icada:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:20 1.6}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394441	\$	69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO. - 172956	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	172956	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modif icada:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:20 1.6}}	Terminado	Validado avances
CAM2404 02472114	\$	472,359.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472359.0, modificado:468640.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 359101		Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	359101	{meta1: {unidad_me dida:Vehicul os, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	01-11-2024	31-12-2024	\$	468,640.00	\$	468,640.00	\$	468,640.00	\$	468,640.00	\$	468,640.00	{meta1: {unidad_m edida:Vehí culos, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2402 02363359	\$ 752,657.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752657.45, modificado:752657.45}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 55357	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	55357	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modif icada:608.0}}	11-06-2024	24-07-2024	\$ 752,657.45	\$ 752,657.45	\$ 752,657.45	\$ 752,657.45	\$ 752,657.45	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:60 8.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394142	\$ 46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 171599	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171599	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modif icada:134.4}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:13 4.4}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394191	\$ 69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN. - 171765	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171765	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modif icada:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	\$ 69,559.86	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:20 1.6}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394636	\$ 46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL RETIRO. - 173536	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173536	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modif icada:134.4}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:13 4.4}}	Terminado	Validado avances
CAM2403 02424313	\$ 65,136.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65136.6, modificado:65136.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO.3, LA POLLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263247	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	263247	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modif icada:75.0}}	02-09-2024	28-10-2024	\$ 65,136.60	\$ 65,136.60	\$ 65,136.60	\$ 65,136.60	\$ 65,136.60	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:75. 0}}	Terminado	Validado avances
CAM2403 02427450	\$ 23,186.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23186.62, modificado:23186.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA 4, EN EL EJIDO SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280224	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	280224	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modif icada:67.2}}	31-08-2024	30-10-2024	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:67. 2}}	Terminado	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2403 02430810	\$	327,704.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO.13, EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295403	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	295403	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modif icada:32.0}}	13-09-2024	08-11-2024	\$	327,704.50	\$	327,704.50	\$	327,704.50	\$	327,704.50	\$	327,704.50	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:32. 0}}	Terminado	Validado avances
CAM2403 02436433	\$	347,395.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347395.01, modificado:347395.01}}	COSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 4, EN ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 321374	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	321374	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modif icada:400.0}}	15-09-2024	30-11-2024	\$	347,395.01	\$	347,395.01	\$	347,395.01	\$	347,395.01	\$	347,395.01	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:40 0.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02391535	\$	69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. - 158822	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	158822	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modif icada:201.6}}	19-06-2024	19-08-2024	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:20 1.6}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02391918	\$	69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL. - 161081	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	161081	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modif icada:201.6}}	19-06-2024	19-08-2024	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:20 1.6}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02393700	\$	81,150.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81150.88, modificado:81150.88}}	CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS. - 169587	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	169587	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:235.2, meta_modif icada:235.2}}	19-06-2024	19-08-2024	\$	81,150.88	\$	81,150.88	\$	81,150.88	\$	81,150.88	\$	81,150.88	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:23 5.2}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394474	\$	57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 LA POLLA - 173060	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173060	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modif icada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	\$	57,966.55	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:16 8.0}}	Terminado	Validado avances



H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2403 02423556	\$	130,273.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.2, modificado:130273.2}} {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.2, modificado:130273.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 257209	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	257209	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	02-09-2024	25-10-2024	\$	130,273.20	\$	130,273.20	\$	130,273.20	\$	130,273.20	\$	130,273.20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2403 02430311	\$	257,801.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.1, modificado:257801.1}} {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.1, modificado:257801.1}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KM.5., MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293583	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	293583	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}}	13-09-2024	07-11-2024	\$	257,801.10	\$	257,801.10	\$	257,801.10	\$	257,801.10	\$	257,801.10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}}	Terminado	Validado avances
CAM2403 02436214	\$	108,561.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108561.0, modificado:108561.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108561.0, modificado:108561.0}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO.4, EN LA LOCALIDAD EL GALLO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 320471	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	320471	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	15-09-2024	30-11-2024	\$	108,561.00	\$	108,561.00	\$	108,561.00	\$	108,561.00	\$	108,561.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02358981	\$	2,742,693.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2742693.42, modificado:2742693.42}} {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2742693.42, modificado:2742693.42}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA REVOLUCION, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 39824	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	39824	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}	26-04-2024	14-07-2024	\$	2,742,693.42	\$	2,742,693.42	\$	2,742,693.42	\$	2,742,693.42	\$	2,742,693.42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394342	\$	69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}} {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LUNA. - 172327	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	172327	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	\$	69,559.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	Terminado	Validado avances
CAM2402	\$	70,163.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70163.47, modificado:70163.47}} {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70163.47, modificado:70163.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 172492	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	172492	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$	70,163.47	\$	70,163.47	\$	70,163.47	\$	70,163.47	\$	70,163.47	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	Terminado	Validado avances

Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo	lineales, avance:12.	Valida avance
24 03-08-2024	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	0}}	Terminado	avanc



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2402 02394550	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL GALLO - 173282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173282	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394877	\$ 631,471.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631471.27, modificado:909693.79}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE - 174614	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	174614	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 909,693.79	\$ 909,693.79	\$ 909,693.79	\$ 909,693.79	\$ 909,693.79	\$ 909,693.79	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:108.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2403 02420784	\$ 140,326.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140326.96, modificado:137895.59}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 237708	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	237708	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	02-09-2024	30-10-2024	\$ 137,895.59	\$ 137,895.59	\$ 137,895.59	\$ 137,895.59	\$ 137,895.59	\$ 137,895.59	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2403 02424536	\$ 65,136.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65136.6, modificado:65136.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4 EN EL EJIDO GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 264283	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	264283	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	02-09-2024	28-10-2024	\$ 65,136.60	\$ 65,136.60	\$ 65,136.60	\$ 65,136.60	\$ 65,136.60	\$ 65,136.60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02392048	\$ 92,746.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92746.48}}	CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL - 161925	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	161925	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 92,746.48	\$ 92,746.48	\$ 92,746.48	\$ 92,746.48	\$ 92,746.48	\$ 92,746.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.8}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02392531	\$ 46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS. - 164601	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164601	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	\$ 46,373.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}}	Terminado	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2403 02427635	\$ 46,373.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.25, modificado:46373.25}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 281210	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	281210	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	31-08-2024	30-10-2024	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.44}}	Terminado	Validado avances
CAM2403 02432311	\$ 491,556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 10, EN LA COLONIA LA CHIQUITA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302178	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	302178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.48, meta_modificada:48.48}}	12-09-2024	12-11-2024	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	\$ 491,556.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.48}}	Terminado	Validado avances
CAM2404 02485910	\$ 580,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.01, modificado:579771.65}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 436781		Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	436781	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	01-12-2024	31-12-2024	\$ 579,771.65	\$ 579,771.65	\$ 579,771.65	\$ 579,771.65	\$ 579,771.65	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394602	\$ 23,186.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23186.62, modificado:23186.62}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 173444	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173444	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	\$ 23,186.62	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.2}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02395000	\$ 130,273.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:130273.14}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL. - 175032	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	175032	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	\$ 130,273.14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2403 02423536	\$ 86,848.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.8, modificado:86848.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO.4, EN LA LOCALIDAD DE RODOLFO FIERROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 256958	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	256958	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-09-2024	25-10-2024	\$ 86,848.80	\$ 86,848.80	\$ 86,848.80	\$ 86,848.80	\$ 86,848.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2403	02424356	\$	86,848.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.8, modificado:86848.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4, EN LA LOCALIDAD DE LA FLOR, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263432	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	263432	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-09-2024	28-10-2024	\$	86,848.80	\$	86,848.80	\$	86,848.80	\$	86,848.80	\$	86,848.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado	avances
CAM2403	02427432	\$	23,186.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23186.62, modificado:23186.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA 4, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KM 5 - 280161	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	280161	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}}	31-08-2024	30-10-2024	\$	23,186.62	\$	23,186.62	\$	23,186.62	\$	23,186.62	\$	23,186.62	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.2}}	Terminado	Validado	avances
CAM2403	02427478	\$	92,746.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.5, modificado:92746.5}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280356	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	280356	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}}	31-08-2024	30-10-2024	\$	92,746.50	\$	92,746.50	\$	92,746.50	\$	92,746.50	\$	92,746.50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.8}}	Terminado	Validado	avances
CAM2403	02436614	\$	104,339.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104339.8, modificado:104339.8}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 322427	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	322427	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}}	15-09-2024	15-11-2024	\$	104,339.80	\$	104,339.80	\$	104,339.80	\$	104,339.80	\$	104,339.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.4}}	Terminado	Validado	avances
CAM2404	02472483	\$	2,759,754.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2759754.58, modificado:2759754.58}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 405556	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	405556	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	05-12-2024	25-12-2024	\$	2,755,462.82	\$	2,755,462.82	\$	2,755,462.82	\$	2,755,462.82	\$	2,755,462.82	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}	Terminado	Validado	avances
CAM2402	02388929	\$	46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN. - 144537	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	144537	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	13-06-2024	13-08-2024	\$	46,373.24	\$	46,373.24	\$	46,373.24	\$	46,373.24	\$	46,373.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}}	Terminado	Validado	avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2021-2024.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CAM2402 02392235	\$ 115,933.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115933.1, modificado:115933.1}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 163033	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	163033	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$ 115,933.10	\$ 115,933.10	\$ 115,933.10	\$ 115,933.10	\$ 115,933.10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394527	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO - 173203	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173203	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	\$ 57,966.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2402 02394869	\$ 70,163.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70163.47, modificado:70163.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO BELEN - 174563	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	174563	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	\$ 70,163.47	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	Terminado	Validado avances
CAM2403 02427579	\$ 46,373.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.25, modificado:46373.25}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO.4, EN EL EJIDO LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280941	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	280941	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	31-08-2024	30-10-2024	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	\$ 46,373.25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}}	Terminado	Validado avances
CAM2404 02465021	\$ 1,278,103.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278103.61, modificado:1274840.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD ESCÁRCEGA, ENTRADA DE LA CIUDAD. - 388113	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	388113	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}	29-11-2024	20-12-2024	\$ 1,274,840.00	\$ 1,274,840.00	\$ 1,274,840.00	\$ 1,274,840.00	\$ 1,274,840.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}	Terminado	Validado avances

ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. EN C. DIEGO R. DE LA GALA ORTEGÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. EDMUNDO PÉREZ GUTIÉRREZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. LUIS FERNANDO PUC EHÚAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LIC. MIGUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA, TURISMO, DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO

LIC. JORGE RAFAEL LARA BOJÓRQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	FECHA INICIÓ	FECHA TERMINÓ	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FÍSICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM24030	2445606	\$ 1,452,881.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452881.72, modificado:1452881.72}}	REHABILITACIÓN DE MOVILIDAD URBANA CON SEMAFORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Escárcega	77-FOPET	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada: 11.0}}	09-08-2024	16-11-2024	\$ 1,449,468.07	\$ 1,449,468.07	\$ 1,449,468.07	\$ 1,449,468.07	\$ 1,449,468.07	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM24040	2513127	\$ 263,351.19	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263351.19, modificado:263351.19}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 23 CRUCE CON CALLE 24 (ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM 13) EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Escárcega	109-FONPET	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada: 13.0}}	16-12-2024	28-12-2024	\$ 258,145.75	\$ 258,145.75	\$ 258,145.75	\$ 258,145.75	\$ 258,145.75	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances



ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


L. EN C. DIEGO R. DE LA GALA ORTEGÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


LIC. EDMUNDO PÉREZ GUTIÉRREZ
TESORERO MUNICIPAL


ARC. LUIS FERNANDO PUC EHÚAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE


LIC. MIGUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA, TURISMO, DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO


LIC. JORGE RAFAEL LARA BOJÓRQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL




INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024.


H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2024-2027.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
EJERCICIO FISCAL 2024.
FORTAMUN
PROYECTOS.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	FECHA INICIÓ	FECHA TERMINÓ	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FÍSICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240402 513103	\$ 16,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}}	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR FULL HD M5560 BENQ PARA SEGURIDAD PUBLICA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Escárcega	00947	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	24-04-2024	24-04-2024	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances



ING. MARIO ALBERTO CHAN BALÁN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


L. EN C. DIEGO R. DE LA GALA ORTEGÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


LIC. EDMUNDO PÉREZ GUTIÉRREZ
TESORERO MUNICIPAL


ARQ. LUIS FERNANDO PUC EHÚAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE


LIC. MIGUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA, TURISMO, DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO


LIC. JORGE RAFAEL LARA BOJÓRQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL