



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC CION TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM181 802010 83011	\$ 2,037,616.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018808.31, modificado:1018808.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246795.45, modificado:1246795.45}}	Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col Esperanza Escarcega Cm - 113568	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneamie nto	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	113568	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modific ada:1471.4}}	07-06-2018	01-10-2018	\$155,046.28	\$155,046.28	\$155,046.28	\$155,046.28	\$155,046.28	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:147 1.4}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM181 802010 83038	\$ 1,246,795.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246795.45, modificado:1246795.45}}	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido División Del Norte - 90837	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneamie nto	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	90837	{meta1: {unidad_medi da:Otros Cuadrados, meta:1.0, meta_modific ada:1.0}}	16-04-2018	30-05-2018	\$1,195,818.91	\$1,195,818.91	\$1,195,818.91	\$1,195,818.91	\$1,195,818.91	{meta1: {unidad_m edida:Otros Cuadrados, avance:1.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM181 802010 83049	\$ 361,968.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361968.34, modificado:361968.34}}	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 108664	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	108664	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modific ada:1.0}}	09-03-2018	07-05-2018	\$108,224.87	\$108,224.87	\$108,224.87	\$108,224.87	\$108,224.87	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:1.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM180 301327 717	\$ 491,277.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491277.95, modificado:491277.95}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL FERTIMEX ESCARCEGA CM - 263851	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	263851	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, meta:1.0, meta_modific ada:10.0}}	24-07-2018	28-08-2018	\$475,459.84	\$475,459.84	\$475,459.84	\$475,459.84	\$475,459.84	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:10. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM180 301386 756	\$ 2,428,724.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428724.97, modificado:2428724.97}}	CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 29 ENTRE CALLE 28 Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ, CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 28, CALL3 25 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ DE ESCARCEGA	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	MUNICIPIO DE ESCARCEGA	FAFEF- 18-M- APR009 001	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modific ada:4800.0}}	12-06-2018	10-08-2018	\$2,171,368.96	\$2,171,368.96	\$2,171,368.96	\$2,171,368.96	\$2,171,368.96	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:480 0.0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM180 301386 802	\$ 2,775,684.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775684.99, modificado:2775684.99}}	CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ESCARCEGA (CONSTRUCCION)	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	MUNICIPIO DE ESCARCEGA	FAFEF- 18-M- APR009 002	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:957.46, meta_modific ada:957.46}}	12-06-2018	10-08-2018	\$1,859,375.55	\$1,859,375.55	\$1,859,375.55	\$1,859,375.55	\$1,859,375.55	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:957 .46}}	En Ejecución	Valida do avance s

[Handwritten signatures and marks]



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA	CLASIFIC ACION	INSTITUCION _EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM180 301392 726	\$ 594,172.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594172.29, modificado:594172.29}}	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS ECOLOGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KM TREINTA Y SEIS - 214425	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	214425	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:19.0, meta_modific ada:19.0}}	02-05-2018	29-12-2018	\$367,124.14	\$367,124.14	\$367,124.14	\$367,124.14	\$367,124.14	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:19. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM180 301392 771	\$ 628,840.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628840.93, modificado:628840.93}}	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS ECOLOGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 256768	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	256768	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:16.0, meta_modific ada:16.0}}	20-03-2018	31-12-2018	\$313,782.38	\$313,782.38	\$313,782.38	\$313,782.38	\$313,782.38	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:16. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM230 402317 769	\$ 933,034.96	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Progra ma Municipal, monto:35181.26, modificado:35181.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897853.7, modificado:897853.7}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA - 425652	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	425652	{meta1: {unidad_medi da:Luminaria, meta:110.0, meta_modific ada:110.0}}	04-12-2023	30-12-2023	\$933,034.96	\$933,034.96	\$933,034.96	\$933,034.96	\$933,034.96	{meta1: {unidad_m edida:Lumi naria, avance:110 .0}}	Terminado	Valida do avance s
CAM230 402331 598	\$ 103,063.41	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:102063.41, modificado:102062.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO PARA CRUCE DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA. - 382113	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneamie nto	Municipio de Escárcega	382113	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, meta:31.2, meta_modific ada:31.2}}	30-01-2023	15-03-2023	\$103,062.69	\$103,062.69	\$103,062.69	\$103,062.69	\$103,062.69	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:31. 2}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202358 075	\$ 821,615.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821615.93, modificado:821615.93}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 54603	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneamie nto	Municipio de Escárcega	54603	{meta1: {unidad_medi da:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modific ada:25.0}}	25-04-2024	08-06-2024	\$821,615.93	\$821,615.93	\$821,615.93	\$821,615.93	\$821,615.93	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cúbicos, avance:25. 0}}	Terminado	Valida do avance s
CAM240 202358 981	\$ 2,742,693.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2742693.42, modificado:2742693.42}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA REVOLUCION, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 39824	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	39824	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modific ada:792.0}}	26-04-2024	14-07-2024	\$2,742,693.42	\$2,742,693.42	\$822,808.03	\$822,808.03	\$822,808.03	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:250 .0}}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202359 255	\$ 446,385.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446385.96, modificado:446385.96}}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 40568	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	40568	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	19-04-2024	02-06-2024	\$446,385.96	\$446,385.96	\$428,540.72	\$428,540.72	\$428,540.72	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202363 359	\$ 752,657.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752657.45, modificado:752657.45}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 55357	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	55357	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}	11-06-2024	24-07-2024	\$752,657.45	\$752,657.45	\$537,200.53	\$537,200.53	\$537,200.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202358 093	\$ 1,044,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044000.0, modificado:1044000.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 34173	Otros Proyectos		Municipio de Escárcega	34173	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	01-04-2024	30-09-2024	\$1,044,000.00	\$1,044,000.00	\$609,000.00	\$609,000.00	\$609,000.00	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.5}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202359 362	\$ 1,313,675.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313675.22, modificado:1313675.22}}	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 38656	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	38656	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	15-04-2024	30-05-2024	\$1,313,675.22	\$1,313,675.22	\$394,102.57	\$394,102.57	\$394,102.57	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202360 394	\$ 548,639.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548639.18, modificado:548639.18}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO EL CARACOL, MUNICIPIO DE ESCARCEGA 42561	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	42561	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	02-05-2024	16-06-2024	\$548,639.18	\$548,639.18	\$450,458.91	\$450,458.91	\$450,458.91	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202383 547	\$ 999,637.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999637.83, modificado:999637.83}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIAS MORELOS, ESPERANZA, UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO.1, Y UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 118226	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	118226	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}}	28-05-2024	11-07-2024	\$999,637.83	\$999,637.83	\$298,523.15	\$298,523.15	\$298,523.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	En Ejecución	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202385 073	\$ 994,564.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISM municipal, monto:994564.83, modificado:994564.83}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA ESPERANZA, MORELOS, UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, FERTIMEX Y UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 1. - 123824	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	123824	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}	12-06-2024	24-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202381 231	\$ 650,000.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISM municipal, monto:650000.78, modificado:650000.78}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 110271	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	110271	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9250.0, meta_modificada:9250.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$650,000.78	\$650,000.78	\$194,691.95	\$194,691.95	\$194,691.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202381 234	\$ 878,820.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISM municipal, monto:878820.07, modificado:878820.07}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 111451	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	111451	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202381 310	\$ 994,437.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISM municipal, monto:994437.27, modificado:994437.27}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 110512	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	110512	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2966.0, meta_modificada:2966.0}}	11-06-2024	25-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202383 798	\$ 858,625.19	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISM municipal, monto:858625.19, modificado:858605.01}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 119294	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	119294	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:473.16}}	13-06-2024	29-06-2024	\$858,605.01	\$858,605.01	\$858,605.01	\$858,605.01	\$858,605.01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.16}}	Terminado	Validado avances
CAM240 202384 826	\$ 1,241,627.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAISM municipal, monto:1241627.35, modificado:1241627.35}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 121701	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	121701	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}}	11-06-2024	07-08-2024	\$1,241,627.35	\$1,241,627.35	\$372,488.21	\$372,488.21	\$372,488.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	En Ejecución	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION _EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202374 602	\$ 2,388,062.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Progra ma Municipal, monto:1195226.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195226.29, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA 90527	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escarcega	90527	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:4206.0, meta_modific ada:4206.0}}	14-06-2024	27-07-2024	\$1,192,836.43	\$1,192,836.43	\$1,063,936.72	\$1,063,936.72	\$1,063,936.72	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:300 0.0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202374 667	\$ 1,716,511.37	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1716511.37, modificado:1716511.37}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 92389	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escarcega	92389	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modific ada:2448.0}}	14-06-2024	27-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202382 803	\$ 639,879.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639879.91, modificado:639879.91}}	REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 114785	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneamie nto	Municipio de Escarcega	114785	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, meta:750.0, meta_modific ada:750.0}}	12-06-2024	24-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202382 131	\$ 868,387.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868387.1, modificado:868387.1}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 114243	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneamie nto	Municipio de Escarcega	114243	{meta1: {unidad_medi da:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modific ada:25.0}}	28-05-2024	11-07-2024	\$866,846.73	\$866,846.73	\$260,054.02	\$260,054.02	\$260,054.02	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cúbicos, avance:10. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202383 011	\$ 458,895.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458895.75, modificado:458895.75}}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 115403	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneamie nto	Municipio de Escarcega	115403	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modific ada:209.0}}	14-06-2024	26-07-2024	\$458,895.75	\$458,895.75	\$137,668.73	\$137,668.73	\$137,668.73	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:55. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202385 645	\$ 899,642.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899642.06, modificado:899642.06}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LALOCALIDAD DE K.M. 36, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 127041	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escarcega	127041	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modific ada:7500.0}}	13-06-2024	20-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202375 240	\$ 2,534,627.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2534627.63, modificado:2534627.63}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. - 92488	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escarcega	92488	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:3450.6, meta_modific ada:3450.6}}	11-06-2024	24-07-2024	\$2,534,627.63	\$2,534,627.63	\$2,230,066.60	\$2,230,066.60	\$2,230,066.60	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:300 0.0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202384 275	\$ 549,285.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549285.92, modificado:549285.92}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 121029	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escarcega	121029	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modific ada:5000.0}}	06-06-2024	20-07-2024	\$549,285.92	\$549,285.92	\$164,785.78	\$164,785.78	\$164,785.78	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:200 0.0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202384 687	\$ 999,979.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999979.91, modificado:999979.91}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA CENTRO, SALSIPUEDES, FÁTIMA Y REVOLUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 121271	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escarcega	121271	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:935.6, meta_modific ada:935.6}}	11-06-2024	07-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202393 094	\$ 327,704.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS, RUTA NU 4, EN LA LOCALIDAD DE KM 36, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 167014	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	167014	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modific ada:32.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$327,704.50	\$327,704.50	\$317,056.12	\$317,056.12	\$317,056.12	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:20. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202393 115	\$ 46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA. - 167117	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	167117	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modific ada:134.4}}	19-06-2024	19-08-2024	\$46,373.24	\$46,373.24	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:60. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202393 127	\$ 773,403.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773403.22, modificado:773403.22}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 167164	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	167164	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modific ada:27.6}}	19-06-2024	31-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFI CACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202394 132	\$ 491,556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO, RUTA NO 5, EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 167185	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	167185	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modific ada:48.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$491,556.76	\$491,556.76	\$316,743.97	\$316,743.97	\$316,743.97	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cuadrados de construcción, avance:30. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202393 161	\$ 163,852.30	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163852.3, modificado:163852.3}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO, RUTANO 5, EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO TREINTA Y SEIS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 167274	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	167274	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modific ada:16.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$163,852.30	\$163,852.30	\$105,685.37	\$105,685.37	\$105,685.37	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cuadrados de construcción, avance:10. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 726	\$ 86,848.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 174061	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	174061	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modific ada:110.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$86,848.76	\$86,848.76	\$37,436.51	\$37,436.51	\$37,436.51	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 743	\$ 163,205.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163205.8, modificado:163205.8}}	CONSTRUCCÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 174106	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	174106	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modific ada:16.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cuadrados de construcción, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 785	\$ 163,205.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163205.8, modificado:163205.8}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO, RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 174249	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	174249	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modific ada:16.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cuadrados de construcción, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 805	\$ 130,273.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:130273.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 174301	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	174301	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modific ada:165.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$130,273.14	\$130,273.14	\$37,436.51	\$37,436.51	\$37,436.51	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFI ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202393 191	\$ 163,852.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163852.2, modificado:163852.2}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO, RUTA NO. 5, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 167387	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	167387	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modific ada:16.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$163,852.20	\$163,852.20	\$105,685.37	\$105,685.37	\$105,685.37	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cuadrados de construcción, avance:10. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 822	\$ 86,848.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. - 174358	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	174358	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modific ada:110.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$86,848.76	\$86,848.76	\$37,414.32	\$37,414.32	\$37,414.32	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 869	\$ 70,163.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70163.47, modificado:70163.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO BELEN - 174563	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneamie nto	Municipio de Escarcega	174563	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, meta:12.0, meta_modific ada:12.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 877	\$ 631,471.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631471.27, modificado:631471.27}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE - 174614	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneamie nto	Municipio de Escarcega	174614	{meta1: {unidad_medi da:Metros cúbicos, meta:108.0, meta_modific ada:108.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cúbicos, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 927	\$ 151,985.33	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151985.33, modificado:151985.33}}	CONSTRUCCIÓN DE 7 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE HARO. - 174797	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	174797	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:192.5, meta_modific ada:192.5}}	20-06-2024	20-08-2024	\$151,985.33	\$151,985.33	\$37,414.32	\$37,414.32	\$37,414.32	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202393 427	\$ 624,495.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624495.41, modificado:624495.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 168352	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escarcega	168352	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modific ada:5000.0}}	20-06-2024	02-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202393 438	\$ 819,261.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:819261.26}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA - 168385	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	168385	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modific ada:80.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$819,261.26	\$819,261.26	\$245,362.85	\$245,362.85	\$245,362.85	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cuadrados de construcción, avance:20. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202393 540	\$ 491,556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RUTA NO. 3 EN LALOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. 168876	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	168876	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:78.0, meta_modific ada:78.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$491,556.76	\$491,556.76	\$318,255.06	\$318,255.06	\$318,255.06	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cuadrados de construcción, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202393 663	\$ 327,704.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 3, EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 169430	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	169430	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modific ada:32.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$327,704.50	\$327,704.50	\$212,017.04	\$212,017.04	\$212,017.04	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cuadrados de construcción, avance:20. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202393 700	\$ 81,150.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81150.88, modificado:81150.88}}	CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES CON ALUMBRADO DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS. - 169587	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	169587	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:235.2, meta_modific ada:235.2}}	19-06-2024	19-08-2024	\$81,150.88	\$81,150.88	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:80. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 818	\$ 71,760.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71760.43, modificado:71760.43}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN EL EJIDO LA ESPERANZA - 160241	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	160241	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:10.0, meta_modific ada:10.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$71,760.43	\$71,760.43	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:6.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 841	\$ 662,636.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662636.07, modificado:662636.07}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 160487	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneamie nto	Municipio de Escárcega	160487	{meta1: {unidad_medi da:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modific ada:25.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cúbicos, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202392 028	\$ 143,520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO DOS - 161817	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	161817	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:20.0, meta_modific ada:20.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$143,520.85	\$143,520.85	\$73,946.13	\$73,946.13	\$73,946.13	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:10. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 032	\$ 817,876.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817876.15, modificado:817876.15}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA. - 161834	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	161834	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modific ada:80.0}}	19-06-2024	31-07-2024	\$817,876.15	\$817,876.15	\$659,854.78	\$659,854.78	\$659,854.78	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cuadrados de construcción, avance:65. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 048	\$ 92,746.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92746.48}}	CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL - 161925	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	161925	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modific ada:268.8}}	19-06-2024	19-08-2024	\$92,746.48	\$92,746.48	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:68. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 061	\$ 491,556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO.7 EN ALTAMIRA DE ZINAPARO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 162019	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	162019	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modific ada:13.8}}	18-06-2024	18-09-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202389 161	\$ 257,801.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.07, modificado:257801.07}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA - 146132	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	146132	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:2.0, meta_modific ada:2.0}}	13-06-2024	13-08-2024	\$257,801.07	\$257,801.07	\$77,268.54	\$77,268.54	\$77,268.54	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:0.5 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 112	\$ 179,401.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179401.06, modificado:179401.06}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO MATAMOROS - 162381	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	162381	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:25.0, meta_modific ada:25.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$179,401.06	\$179,401.06	\$73,946.13	\$73,946.13	\$73,946.13	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:14. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202392 160	\$ 358,802.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358802.13, modificado:358802.13}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 162647	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	162647	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$358,802.13	\$358,802.13	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202389 324	\$ 1,670,296.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670296.43, modificado:1670296.43}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA REVOLUCIÓN. - 146452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	146452	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.0, meta_modificada:2394.0}}	14-06-2024	27-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202392 338	\$ 143,520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ NO.3 - 163540	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	163540	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$143,520.85	\$143,520.85	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202392 380	\$ 69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE. - 163712	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	163712	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}	19-06-2024	19-08-2024	\$69,559.86	\$69,559.86	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202392 448	\$ 327,704.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 164117	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164117	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	19-06-2024	31-07-2024	\$327,704.50	\$327,704.50	\$147,185.17	\$147,185.17	\$147,185.17	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202391 337	\$ 108,560.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108560.95, modificado:108560.95}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DEL JOBAL EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 155698	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	155698	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	18-06-2024	13-08-2024	\$108,560.95	\$108,560.95	\$37,436.51	\$37,436.51	\$37,436.51	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202391 361	\$ 592,909.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592909.47, modificado:592909.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO. 2 LA POLLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 155824	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	155824	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modific ada:7500.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 382	\$ 1,918,333.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1918333.61, modificado:1918333.61}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 155942	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	155942	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modific ada:608.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 385	\$ 86,848.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.78, modificado:86848.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUZIA. - 155974	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	155974	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modific ada:100.0}}	18-06-2024	18-08-2024	\$86,848.78	\$86,848.78	\$37,414.32	\$37,414.32	\$37,414.32	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:45. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 475	\$ 143,520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN EL EJIDO SILVITUC - 164260	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	164260	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:20.0, meta_modific ada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$143,520.85	\$143,520.85	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:10. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 531	\$ 46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS. - 164601	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164601	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modific ada:134.4}}	19-06-2024	19-08-2024	\$46,373.24	\$46,373.24	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:60. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 536	\$ 386,704.11	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386704.11, modificado:386704.11}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 164631	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	164631	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modific ada:13.8}}	18-06-2024	30-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202392 560	\$ 489,990.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489990.95, modificado:489990.95}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NUMERO 6, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 164773	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	164773	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modific ada:48.0}}	19-06-2024	31-07-2024	\$489,990.95	\$489,990.95	\$98,122.52	\$98,122.52	\$98,122.52	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cuadrados de construcción, avance:20. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 563	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. - 164788	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	164788	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modific ada:168.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$57,966.55	\$57,966.55	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:60. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 880	\$ 705,534.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705534.75, modificado:705534.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DON SAMUEL, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 160894	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Deporte	Municipio de Escarcega	160894	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modific ada:459.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 882	\$ 107,640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO KILOMETRO SETENTA Y CUATRO - 160898	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escarcega	160898	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:15.0, meta_modific ada:15.0}}	14-06-2024	12-07-2024	\$107,640.64	\$107,640.64	\$73,946.13	\$73,946.13	\$73,946.13	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:7.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 918	\$ 69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL. - 161081	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	161081	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modific ada:201.6}}	19-06-2024	19-08-2024	\$69,559.86	\$69,559.86	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:60. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 937	\$ 215,281.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215281.28, modificado:215281.28}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LA VICTORIA - 161178	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escarcega	161178	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:30.0, meta_modific ada:30.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$215,281.28	\$215,281.28	\$97,892.26	\$97,892.26	\$97,892.26	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:16. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202392 582	\$ 386,704.11	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386704.11, modificado:386704.11}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 164924	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	164924	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modific ada:13.8}}	18-06-2024	30-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 601	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO. - 164988	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	164988	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modific ada:168.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$57,966.55	\$57,966.55	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:68. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 602	\$ 499,803.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499803.15, modificado:499803.15}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 164996		Otros Proyectos	Municipio de Escarcega	164996	{meta1: {unidad_medi da:Vehiculos, meta:1.0, meta_modific ada:1.0}}	01-07-2024	15-09-2024	\$499,803.15	\$499,803.15	\$289,885.83	\$289,885.83	\$289,885.83	{meta1: {unidad_m edida:Vehi culos, avance:0.5 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 612	\$ 491,556.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS, RUTA NO. 4, EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 165029	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	165029	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modific ada:48.0}}	19-06-2024	31-07-2024	\$491,556.76	\$491,556.76	\$317,056.12	\$317,056.12	\$317,056.12	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cuadrados de construcción, avance:20. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 621	\$ 71,760.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71760.43, modificado:71760.43}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO EL JOBAL - 165074	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escarcega	165074	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:10.0, meta_modific ada:10.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$71,760.43	\$71,760.43	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:5.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 632	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID. - 165097	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	165097	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modific ada:168.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$57,966.55	\$57,966.55	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:60. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202392 649	\$ 143,520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LAGUNA GRANDE - 165260	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	165260	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$143,520.85	\$143,520.85	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202392 669	\$ 71,760.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71760.43, modificado:71760.43}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LAS MARAVILLAS - 165430	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	165430	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	19-06-2024	12-07-2024	\$71,760.43	\$71,760.43	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202393 757	\$ 773,403.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773403.22, modificado:773403.22}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCRACEGA COLONIAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 169814	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	169814	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modificada:27.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202393 827	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CHIQUITA - 170140	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	170140	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$57,966.55	\$57,966.55	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202393 875	\$ 819,261.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:819261.26}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE3 ESCARCEGA, COLONIAS VARIAS, 5 CUARTOS, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 170325	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	170325	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202392 783	\$ 143,520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO CHAN LAGUNA - 165819	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Poder Judicial del Estado de Campeche	165819	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:0.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA CLASIFIC ACION TO	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202394 794	\$ 251,161.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251161.49, modificado:251161.49}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO ALTAMIRA DE ZINAPARO - 165889	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	165889 {meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:35.0, meta_modific ada:35.0}}	19-06-2024	12-07-2024	\$251,161.49	\$251,161.49	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:14. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 237	\$ 69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD KILOMETRO TREINTA Y SEIS. - 172021	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	172021 {meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modific ada:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$69,559.86	\$69,559.86	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:60. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 247	\$ 910,460.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910460.09, modificado:910460.09}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 172049	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	172049 {meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modific ada:7500.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 310	\$ 130,273.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:130273.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 172313	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	172313 {meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modific ada:165.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$130,273.14	\$130,273.14	\$37,436.51	\$37,436.51	\$37,436.51	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:40. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 313	\$ 69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LUNA. - 172327	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	172327 {meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modific ada:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$69,559.86	\$69,559.86	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 314	\$ 598,351.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598351.91, modificado:598351.91}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO NO. 2, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 172331	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	172331 {meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modific ada:5000.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$598,351.91	\$598,351.91	\$459,607.29	\$459,607.29	\$459,607.29	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:380 0.0}}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202394 342	\$ 70,163.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70163.47, modificado:70163.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 172492	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneamie nto	Municipio de Escarcega	172492	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, meta:12.0, meta_modific ada:12.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 348	\$ 1,316,612.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316612.24, modificado:1316612.24}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 172536	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci on	Municipio de Escarcega	172536	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, meta:500.0, meta_modific ada:500.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202389 860	\$ 1,738,477.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738477.93, modificado:1738477.93}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA RURAL MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 146924	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Deporte	Municipio de Escarcega	146924	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modific ada:618.24}}	14-06-2024	27-07-2024	\$1,738,477.93	\$1,738,477.93	\$521,543.38	\$521,543.38	\$521,543.38	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:200 .0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202389 912	\$ 257,801.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.08, modificado:257801.08}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA RANCHERIA EL CORRIENTAL - 147048	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	147048	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modific ada:9.2}}	13-06-2024	13-08-2024	\$257,801.08	\$257,801.08	\$77,268.54	\$77,268.54	\$77,268.54	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:4.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 602	\$ 23,186.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23186.62, modificado:23186.62}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 173444	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	173444	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modific ada:67.2}}	20-06-2024	20-08-2024	\$23,186.62	\$23,186.62	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:35. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 636	\$ 46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD EL RETIRO. - 173536	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	173536	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modific ada:134.4}}	20-06-2024	20-08-2024	\$46,373.24	\$46,373.24	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:60. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202394 647	\$ 86,848.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ NO.3 EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 173570	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173570	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$86,848.76	\$86,848.76	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202394 650	\$ 70,163.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70163.47, modificado:70163.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO MATAMOROS - 173576	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	173576	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202394 663	\$ 326,411.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326411.63, modificado:326411.63}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 14 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 173641	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173641	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202394 665	\$ 34,779.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34779.2, modificado:34779.2}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL CORRIENTAL - 173662	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173662	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.8, meta_modificada:100.8}}	20-06-2024	20-08-2024	\$34,779.20	\$34,779.20	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202394 698	\$ 162,306.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162306.34, modificado:162306.34}}	CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE. - 173770	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173770	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.4, meta_modificada:470.4}}	20-06-2024	20-08-2024	\$162,306.34	\$162,306.34	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM240 202391 409	\$ 369,107.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369107.5, modificado:369107.5}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 156082	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	156082	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}	18-06-2024	18-08-2024	\$369,107.50	\$369,107.50	\$37,436.51	\$37,436.51	\$37,436.51	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}	En Ejecución	Validado avances

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202391 413	\$ 86,848.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.78, modificado:86848.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO. - 156102	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	156102	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modific ada:100.0}}	18-06-2024	18-08-2024	\$86,848.78	\$86,848.78	\$37,414.32	\$37,414.32	\$37,414.32	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:45. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 422	\$ 86,848.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.78, modificado:86848.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DOS. - 156156	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	156156	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modific ada:100.0}}	18-06-2024	18-08-2024	\$86,848.78	\$86,848.78	\$37,414.32	\$37,414.32	\$37,414.32	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:45. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 489	\$ 327,704.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 158598	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	158598	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:2.0, meta_modific ada:2.0}}	18-06-2024	18-09-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 491	\$ 2,747,078.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2747078.58, modificado:2747078.58}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA SAN FRANCISCO KM. 5, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 158608	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escarcega	158608	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modific ada:792.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 493	\$ 71,760.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71760.43, modificado:71760.43}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA COLONIA RURAL LA CHIQUITA - 158613	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escarcega	158613	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:10.0, meta_modific ada:10.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$71,760.43	\$71,760.43	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:3.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 499	\$ 130,273.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.18, modificado:130273.18}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA. - 158653	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	158653	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modific ada:150.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$130,273.18	\$130,273.18	\$37,414.32	\$37,414.32	\$37,414.32	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202391 510	\$ 170,640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170640.64, modificado:170640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA - 158693	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	158693	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:15.0, meta_modific ada:15.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$170,640.64	\$170,640.64	\$73,946.13	\$73,946.13	\$73,946.13	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:6.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 535	\$ 69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. - 158822	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	158822	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modific ada:201.6}}	19-06-2024	19-08-2024	\$69,559.86	\$69,559.86	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:80. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 541	\$ 705,534.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705534.75, modificado:705534.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 158847	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	158847	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modific ada:459.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 581	\$ 107,640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA - 159043	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	159043	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:15.0, meta_modific ada:15.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$107,640.64	\$107,640.64	\$73,946.13	\$73,946.13	\$73,946.13	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:7.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 588	\$ 568,089.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568089.64, modificado:568089.64}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HARO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 159080	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Deporte	Municipio de Escárcega	159080	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modific ada:608.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 645	\$ 107,640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO SAN JOSE - 159293	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	159293	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:15.0, meta_modific ada:15.0}}	14-06-2024	29-07-2024	\$107,640.64	\$107,640.64	\$73,946.13	\$73,946.13	\$73,946.13	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:7.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s

[Handwritten signatures and marks]



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFI CACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202395 000	\$ 130,273.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:130273.14}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL - 175032	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	175032	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modific ada:165.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$130,273.14	\$130,273.14	\$37,414.32	\$37,414.32	\$37,414.32	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202395 048	\$ 238,834.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238834.09, modificado:238834.09}}	CONSTRUCCIÓN DE 11 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE - 175205	Proyecto de. Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	175205	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:302.5, meta_modific ada:302.5}}	20-06-2024	20-08-2024	\$238,834.09	\$238,834.09	\$37,414.32	\$37,414.32	\$37,414.32	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:120 .0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 235	\$ 115,933.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115933.1, modificado:115933.1}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 163033	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	163033	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modific ada:336.0}}	19-06-2024	19-08-2024	\$115,933.10	\$115,933.10	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 256	\$ 107,640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO - 163102	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	163102	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:15.0, meta_modific ada:15.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$107,640.64	\$107,640.64	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:6.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 301	\$ 107,640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO FLOR DE CHIAPAS - 163342	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	163342	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:15.0, meta_modific ada:15.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$107,640.64	\$107,640.64	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:5.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 827	\$ 143,520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 166029	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	166029	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:20.0, meta_modific ada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$143,520.85	\$143,520.85	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:10. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s

[Handwritten signature and scribbles]



INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202392 841	\$ 143,520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 166083	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	166083	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:20.0, meta_modific ada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$143,520.85	\$143,520.85	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:9.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 843	\$ 143,520.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LECHUGAL - 166094	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	166094	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:20.0, meta_modific ada:20.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$143,520.85	\$143,520.85	\$45,515.04	\$45,515.04	\$45,515.04	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:9.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202392 865	\$ 1,973,411.69	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973411.69, modificado:1973411.69}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIAS VARIAS MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 166203	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	166203	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, meta:275.0, meta_modific ada:275.0}}	19-06-2024	03-08-2024	\$1,973,411.69	\$1,973,411.69	\$591,184.63	\$591,184.63	\$591,184.63	{meta1: {unidad_m edida:Piez as, avance:125 .0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202393 973	\$ 386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE - 170795	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	170795	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modific ada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 992	\$ 46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. - 170879	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	170879	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modific ada:134.4}}	20-06-2024	20-08-2024	\$46,373.24	\$46,373.24	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:60. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 035	\$ 386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL - 171070	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	171070	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modific ada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202394 069	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA. - 171232	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	171232	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modific ada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$57,966.55	\$57,966.55	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 071	\$ 2,387,816.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2387816.93, modificado:2387816.93}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA 10 DE MAYO. - 171242	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escarcega	171242	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:508.75, meta_modific ada:508.75}}	20-06-2024	05-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 085	\$ 386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN EL EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 171295	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	171295	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modific ada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 126	\$ 386,701.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN EL EJIDO SILVITUC - 171544	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	171544	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modific ada:13.8}}	19-06-2024	31-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 135	\$ 327,704.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 171579	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	171579	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modific ada:16.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 142	\$ 46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 171599	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	171599	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modific ada:134.4}}	20-06-2024	20-08-2024	\$46,373.24	\$46,373.24	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s

[Handwritten signature and scribbles]



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA	CLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202394 178	\$ 773,403.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773403.22, modificado:773403.22}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 8 EN LA CIUDAD DE ESCARCEGA - 171726	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	171726	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modific ada:27.6}}	19-06-2024	31-07-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 189	\$ 491,556.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.75, modificado:491556.75}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 171756	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	171756	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modific ada:48.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 191	\$ 69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN. - 171765	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	171765	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modific ada:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$69,559.86	\$69,559.86	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202388 929	\$ 46,373.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO 2, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN. - 144537	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	144537	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modific ada:134.4}}	13-06-2024	13-08-2024	\$46,373.24	\$46,373.24	\$19,986.81	\$19,986.81	\$19,986.81	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:60. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 441	\$ 69,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO. - 172956	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	172956	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modific ada:201.6}}	20-06-2024	20-08-2024	\$69,559.86	\$69,559.86	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:60. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202389 806	\$ 257,801.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.07, modificado:257801.07}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DEL HUIRO - 146709	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escarcega	146709	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modific ada:9.2}}	13-06-2024	13-08-2024	\$257,801.07	\$257,801.07	\$77,268.54	\$77,268.54	\$77,268.54	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:4.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFI CACION	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202394 474	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 LA POLLA - 173060	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173060	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modific ada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$57,966.55	\$57,966.55	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:60. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 526	\$ 489,617.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489617.4, modificado:489617.4}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE HARO, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 173202	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173202	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modific ada:48.0}}	20-06-2024	05-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cuadrados de construcción, avance:0.0 }}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 527	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO - 173203	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173203	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modific ada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$57,966.55	\$57,966.55	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202394 550	\$ 57,966.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL GALLO - 173282	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	173282	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modific ada:168.0}}	20-06-2024	20-08-2024	\$57,966.55	\$57,966.55	\$18,571.55	\$18,571.55	\$18,571.55	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:50. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202390 861	\$ 2,333,788.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333788.87, modificado:2333788.87}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 152847	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	152847	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:3363.8, meta_modific ada:3363.8}}	15-06-2024	28-07-2024	\$2,333,788.87	\$2,333,788.87	\$2,084,739.48	\$2,084,739.48	\$2,084,739.48	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:250 0.0}}	En Ejecución	Valida do avance s
CAM240 202391 216	\$ 1,504,021.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504021.84, modificado:1504021.84}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA, - 155124	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanizaci ón	Municipio de Escárcega	155124	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:5088.0, meta_modific ada:5088.0}}	18-06-2024	30-07-2024	\$1,504,021.84	\$1,504,021.84	\$1,477,706.42	\$1,477,706.42	\$1,477,706.42	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:480 0.0}}	En Ejecución	Valida do avance s



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION _EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 202391 224	\$ 86,848.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA 155166	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	155166	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modific ada:100.0}}	18-06-2024	18-08-2024	\$86,848.76	\$86,848.76	\$37,436.51	\$37,436.51	\$37,436.51	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:45. 0}}	En Ejecución	Valida do avance s

C. SILVESTRE LEMUS OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN
 DIRECTOR DE PLANEACION

L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE
 CONTROL

C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y MEDIO
 AMBIENTE

ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE ECONOMIA TURISMO
 DESARROLLO SOCIAL Y
 AGROPECUARIO


LIC. MANUEL JESUS ESCOBAR PIÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E
 INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOBA AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA _PROYEC TO	CLASIFIC ACION	INSTITUCION _EJECUTOR A	NUMER O_PRO YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMET IDO	DEVENGADO EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM240 2024013 80	\$ 67,128.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67128.36, modificado:67128.36}}	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanizaci	Municipio de Escárcega	FONPE T-001	{meta1: {unidad_medida :Luminaria, meta:8.0, meta_modificad a:8.0}}	08-04-2024	22-04-2024	\$67,128.36	\$67,128.36	\$67,128.36	\$67,128.36	{meta1: {unidad_m edida:Lumi naria, avance:8.0} }	Terminado	Valida do / Registr ado avance s
CAM240 2024017 70	\$ 67,128.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67128.36, modificado:67128.36}}	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanizaci	Municipio de Escárcega	FONPE T-002	{meta1: {unidad_medida :Luminaria, meta:8.0, meta_modificad a:8.0}}	08-04-2024	22-04-2024	\$67,128.36	\$67,128.36	\$67,128.36	\$67,128.36	{meta1: {unidad_m edida:Lumi naria, avance:8.0} }	Terminado	Valida do / Registr ado avance s



C. SILVESTRE LEMUS OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN
DIRECTOR DE PLANEACION



L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL



C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL



ARQ. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE



ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE ECONOMIA TURISMO
DESARROLLO SOCIAL Y
AGROPECUARIO



LIC. MANUEL JESUS ESCOBAR PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	TIPO_PR OGRAMA _PROYEC TO	CLASIFICACION	INSTITUCION _EJECUTOR A	NUMERO _PROYEC YECTO	METAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMET IDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
-------	---------------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	-------	------------------	-------------------	-----------	------------------	-----------	----------	--------	--------------------	---------	-------


No se ejecuto proyectos en el periodo

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 0


 C. SILVESTRE LEMUS OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN
 DIRECTOR DE PLANEACION


 L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL


 C.P. ROBERTO VALDIMESO GABRIEL
 TESORERO MUNICIPAL


 ARQ. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE


 ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE ECONOMÍA TURISMO
 DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO


 LIC. MANUEL JESÚS ESCOBAR PIÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	
2018	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0			Total del Programa Presupuestario	\$80,136,142.00	\$80,136,142.00	\$80,136,142.00	\$80,136,142.00	\$80,136,142.00	\$78,895,497.00	\$78,895,497.00		
2018	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	\$17,571,800.00	\$17,571,800.00	\$17,571,800.00	\$17,571,800.00	\$17,571,800.00	\$16,351,155.00	\$16,351,155.00	Validado	
2018	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$18,075,557.00	\$18,075,557.00	\$18,075,557.00	\$18,075,557.00	\$18,075,557.00	\$18,055,557.00	\$18,055,557.00	Validado	
2018	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$44,188,785.00	\$44,188,785.00	\$44,188,785.00	\$44,188,785.00	\$44,188,785.00	\$44,188,785.00	\$44,188,785.00	Validado	
2018	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	Validado	
2018	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	1012	Sin Especificar	Sin Especificar	0			Total del Programa Presupuestario	\$10,388,212.00	\$10,388,212.00	\$10,376,208.68	\$10,376,208.68	\$10,376,208.68	\$6,626,576.34	\$6,626,576.34		
2018	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	1012	Sin Especificar	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$10,388,212.00	\$10,388,212.00	\$10,376,208.68	\$10,376,208.68	\$10,376,208.68	\$6,626,576.34	\$6,626,576.34	Validado	
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	\$137,261,141.00	\$137,261,141.00	\$82,356,684.00	\$57,800,365.84	\$24,217,753.59	\$24,217,753.59	\$23,116,095.26		
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	\$18,763.00	\$18,762.73	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$783,137.00	\$1,838,509.14	\$1,200,000.00	\$1,055,372.55	\$1,055,372.55	\$1,055,372.55	243600	Validado	
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$52,273.00	\$52,273.20	\$2,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$58,437,496.00	\$56,802,351.80	\$28,000,000.00	\$33,459,151.54	\$11,572,755.64	\$11,572,755.64	\$11,572,755.64	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$29,054,392.00	\$29,054,392.00	\$20,000,000.00	\$4,501,415.99	\$408,381.67	\$408,381.67	\$408,381.67	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	\$17,666,730.00	\$17,666,730.00	\$12,972,574.13	\$9,409,957.73	\$1,806,775.74	\$1,806,775.74	\$1,806,775.74	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$200,000.00	\$200,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,229,178.00	\$1,808,949.78	\$600,000.00	\$579,771.65	\$579,771.61	\$579,771.61	\$289,885.83	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	\$103,603.00	\$103,602.78	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$84,083.00	\$84,082.50	\$30,082.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$272,067.00	\$272,067.02	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	\$6,878.00	\$6,878.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	\$75,285.00	\$75,284.80	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$275,486.00	\$275,486.07	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	\$108,876.00	\$108,876.14	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	\$9,999.00	\$9,999.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$23,488.00	\$23,487.99	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	563 - Maquinaria y equipo de construcción	\$75,020.00	\$75,020.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	562 - Maquinaria y equipo industrial	\$152,901.00	\$152,900.98	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,492,699.00	\$1,492,699.00	\$1,000,000.00	\$352,478.20	\$352,478.20	\$352,478.20	\$352,478.20	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$21,959,824.00	\$21,959,824.00	\$15,000,000.00	\$8,442,218.18	\$8,442,218.18	\$8,442,218.18	\$8,442,218.18	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$503,086.00	\$503,086.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$63,000.00	\$63,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$28,998.00	\$28,998.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$487,954.00	\$487,954.33	\$7,954.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	248 - Materiales complementarios	\$109,902.00	\$109,902.47	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$273,788.00	\$273,788.34	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	\$19,991.00	\$19,991.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$42,244.00	\$42,243.93	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	\$54,702,732.00	\$54,702,732.00	\$27,351,366.00	\$16,233,198.04	\$16,233,198.04	\$14,793,130.32	\$14,600,863.22	
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,297.95	\$5,297.95	\$5,297.93	\$5,297.93	\$5,297.93	\$5,297.93	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	\$500,000.00	\$500,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$43,744.00	\$87,074.89	\$40,000.00	\$39,134.17	\$39,134.17	\$39,134.17	\$39,134.17	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	\$35,000.00	\$86,543.76	\$50,000.00	\$49,797.30	\$49,797.30	\$37,992.01	\$37,992.01	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	313 - Agua	\$150,000.00	\$150,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$28,056,256.00	\$26,514,546.02	\$11,368,060.23	\$8,212,145.41	\$8,212,145.41	\$8,186,288.41	\$7,994,021.31	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$95,102.77	\$2,000.00	\$90,566.17	\$90,566.17	\$1,580.00	\$1,580.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$23,771.01	\$23,600.00	\$23,570.01	\$23,570.01	\$1,800.00	\$1,800.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	\$0.00	\$89.99	\$89.99	\$89.98	\$89.98	\$89.98	\$89.98	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,999.97	\$69,999.97	\$69,999.97	\$69,999.97	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,122,515.00	\$9,032,515.00	\$7,000,000.00	\$2,741,061.95	\$2,741,061.95	\$2,728,988.66	\$2,728,988.66	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	319 - Servicios integrales y otros servicios	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,000.00	\$48,467.11	\$30,000.00	\$28,765.76	\$28,765.76	\$21,574.32	\$21,574.32	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$43,411.84	\$37,000.00	\$36,679.20	\$36,679.20	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$10,130.71	\$10,130.71	\$10,130.71	\$10,130.71	\$10,130.71	\$10,130.71	Validado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	542 - Carrocerías y remolques	\$0.00	\$515,173.99	\$515,173.99	\$515,173.99	\$515,173.99	\$515,173.99	\$515,173.99	Validado

[Handwritten signatures and marks]



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$2,125,668.00	\$1,389,398.07	\$1,125,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0	85649.97	70000	\$69,734.85	\$69,734.85	\$69,734.85	\$69,734.85	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$199,000.00	\$183,000.00	\$198,940.00	\$198,940.00	\$182,140.00	\$182,140.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$150,000.00	\$120,000.00	\$104,399.88	\$104,399.88	\$104,399.88	\$104,399.88	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$106,399.99	\$106,399.99	\$106,399.98	\$106,399.98	\$106,399.98	\$106,399.98	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	561 - Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$679,204.75	\$679,204.75	\$679,204.75	\$679,204.75	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$1,500,000.00	\$875,864.14	\$875,864.14	\$875,864.14	\$875,864.14	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$914,549.00	\$914,549.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$8,840,000.00	\$8,840,000.00	\$2,000,000.00	\$2,152,927.18	\$2,152,927.18	\$1,720,033.64	\$1,720,033.64	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$28,742.51	\$28,742.51	\$15,592.49	\$15,592.49	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$534.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	\$0.00	\$6,748.00	\$6,500.00	\$6,068.00	\$6,068.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$380.22	\$380.22	\$380.03	\$380.03	\$380.03	\$380.03	Validado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	248 - Materiales complementarios	\$0.00	\$6,641.00	\$3,500.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$3,300.00	\$3,300.00	Validado	
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$71,425.01	\$63,129.16	\$63,129.16	\$63,129.16	\$61,704.15	\$61,704.15	Validado	
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$100,000.00	\$85,000.00	\$82,824.00	\$82,824.00	\$0.00	\$0.00	Validado	
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$35,440.97	\$34,996.03	\$34,996.03	\$34,996.03	\$34,996.03	\$34,996.03	Validado	
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	Municipio de Escárcega			1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$535.00	\$534.98	\$534.98	\$534.98	\$534.98	\$534.98	Validado	
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	\$1,588,133.00	\$1,588,133.00	\$769,118.56	\$134,256.72	\$134,256.72	\$134,256.72	\$134,256.72	Validado	
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$134,256.72	\$134,256.72	\$134,256.72	\$134,256.72	\$134,256.72	\$134,256.72	Validado	
2024	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	CAPITAL	Municipio de Escárcega			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,588,133.00	\$1,453,876.28	\$634,861.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado

C. SILVESTRE LEMUS OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN
 DIRECTOR DE PLANEACION

L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE ECONOMIA TURISMO DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO

LIC. MANUEL JESUS ESCOBAR PIÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	56.86275	56.86275	76.82119	Programación original deficiente	se realizo un ajuste en la programación de obras por lo tanto, el numero de proyectos registrados es diferente a lo planeado	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	41.17647	41.17647	21.8543	Programación original deficiente	Debido a un ajuste en la programación de obras, para el cierre de este periodo no se cumple con la meta planeada	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.96078	1.96078	1.3245	Otras causas	Se cumple el registro programado de otros proyectos	Validado

C. SILVESTRE LEMUS OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN
 DIRECTOR DE PLANEACION

L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE ECONOMIA TURISMO DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO

LIC. MANUEL JESUS ESCOBAR PIÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	27.04801	27.04801	27.04276	Programación original deficiente	para el cierre del periodo se ejerció una cantidad menor a la programada, debido a que los gastos son de igual manera programados y esto afecta en el cumplimiento del indicador	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	50	50	Otras causas	Se cumple con la programación de los recursos transferidos al municipio	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	190222	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.20072	1.20072	1.20072	Otras causas		Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	4.57016	4.57016	3.20227	Otras causas	el monto ejercido para el cierre de este periodo es menor al programado, debido al ajuste en la programación se espera cumplir con lo planeado al cierre de siguiente periodo	Validado

[Handwritten signatures and marks]



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ramo	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.27421	.27421	0	Programación original deficiente	Para el cierre de este segundo trimestre, aun no se ejerce el pago de derecho de agua debido que se realizara en el siguiente periodo	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	Otras causas	El municipio no tiene destinado gasto para este indicador	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.63982	.63982	0	Otras causas	Para el cierre de este periodo no se ejecuto gasto para este indicador debido a un ajuste en la programación de las necesidades, se espera que para el siguiente periodo se cumpla la meta programada	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.63982	.63982	0	Otras causas	Para el cierre del periodo no se había ejecutado gasto para este rubro, al no considerarse necesario por lo tanto no se cumple con lo planeado	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.63982	.63982	0	Otras causas	para el cierre de este periodo no se había ejercido gasto para este rubro, por lo que no se cumple con la meta planeada	Validado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Flujo	
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			

C. SILVESTRE LEMUS OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO ALBERTO CHAN-BALAN
DIRECTOR DE PLANEACION

L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA TURISMO
DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO

LIC. MANUEL JESÚS ESCOBAR PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL