

		INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026				H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2024-2027 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EJERCICIO FISCAL 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN). PROYECTOS											
FOLIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	CLASIFICACION	NTSTIUCION_EJECUTOR.	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM260202628649	2868633.6	{ff1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2868633.6, modificado:2868633.6) } {ff1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3177854.45, modificado:3177854.4 5)) } {ff1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564617.98, modificado:1564617.9 8)) } {ff1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780512.96, modificado:780512.96) }	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS CON RECURSOS DEL FAISMUN - 7599		Gastos Indirectos	Municipio de Escárcega	{meta1: (unidad_medida:Vehi culos, meta:11.0, meta_modificada:11. 0))	01-06-2026	31-12-2026	1436110.36	1436110.36	1436110.36	1436110.36	1436110.36	{meta1: (unidad_medida:Vehicu los, avance:4.0))	En Ejecución	Validado avances
CAM260202628647	3177854.45	{ff1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3177854.45, modificado:3177854.4 5)) } {ff1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564617.98, modificado:1564617.9 8)) } {ff1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780512.96, modificado:780512.96) }	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA SALSIPUEDES No.2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 154621	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	{meta1: (unidad_medida:Metr os lineales, meta:419.0, meta_modificada:419 .0))	15-06-2026	30-07-2026	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances
CAM260202628646	1564617.98	{ff1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564617.98, modificado:1564617.9 8)) } {ff1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780512.96, modificado:780512.96) }		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, meta:1796.0, meta_modificada:179 6.0))	01-06-2026	31-07-2026	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances
CAM260202628648	780512.96	{ff1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780512.96, modificado:780512.96) }	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSCHIA EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 154877	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:450 0.0))	15-06-2026	30-07-2026	637663	637663	637663	637663	637663	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0))	En Ejecución	Validado avances
ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN DIRECTOR DE PLANEACIÓN			LIC. JORGE ALEJANDRO ARCILA R. DE LA GALA TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL			ARQ. LUIS FERNANDO PUC EHÜAN DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			M.A. F. PASTOR ALFONSO CHAN URDAPILLET TESORERO MUNICIPAL			LIC. SHEYLA FABIOLA FERRERA MORENO DIRECTORA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL			LIC. AMY GUADALUPE SANCHEZ CONSTUMBRE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		

		H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2024-2027				 												
INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN																
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE		EJERCICIO FISCAL 2026																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026		FOPET																
		PROYECTOS																
FOLIO	MONTO_GLOBAL_APR	FUENTES_FINANCIAM	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	MONTO_GLOBAL_APRC	FUENTES_FINANCIAMIE	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYEC	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
		{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751120.58, modificado:1751120.5 8)}	Rehabilitación de Alumbrado Publico en Escárcega Colonias Varias, Municipio de Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:317.0, meta_modificada:317 .0)}	06-10-2025	19-11-2025	1751046.58	1751046.58	1751046.58	1751046.58	1751046.58	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:317.0)}	En Ejecución	Validado avances	
ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		LIC. JORGE ALEJANDRO ARCILA R. DE LA GALA TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL				ARQ. LUIS FERNANDO PUC EHÚAN DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS				M.A. F. PASTOR ALFONSO CHAN URDAPILLETA TESORERO MUNICIPAL				LIC. SHEYLA FABIOLA FERRERA MORENO DIRECTORA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL				LIC. AMY GUADALUPE SANCHEZ CONSTUMBRE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN E