INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2024-2027
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
PROYECTOS

FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM260202628646	1564617.98	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564617.98, modificado:1562323.19 }}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 152231	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}}	01-06-2026	31-07-2026	1562323.19	1562323.19	1354770.72	1354770.72	1354770.72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.72}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260202628648	780512.96	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780512.96, modificado:780512.96} }	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 154877	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:6750.0}}	15-06-2026	30-07-2026	779654.63	779654.63	779654.63	779654.63	779654.63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6750.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302691169	1395293.43	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395293.43, modificado:1391347.83 }}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE HARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 162794	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.7, meta_modificada:1766.7}}	29-06-2026	28-08-2026	1391347.23	1391347.23	1391347.23	1391347.23	1391347.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.7}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302691170	1828140.79	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1828140.79, modificado:1824316.15 }}	AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA LA JERINGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 163040	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.67, meta_modificada:532.01}}	29-06-2026	14-08-2026	1824316.15	1824316.15	1418610.27	1418610.27	1418610.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.4}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302691172	2157028.32	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157028.32, modificado:2154836.49 }}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO CALLE 8 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 15, CALLE 9 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2-A. MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 165796	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3834.4, meta_modificada:3834.4}}	29-06-2026	31-08-2026	1814207.71	1814207.41	1814207.41	1814207.41	1814207.41	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3225.11}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661818	900015.49	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900015.49, modificado:900015.49} }	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 176217	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.68, meta_modificada:377.68}}	10-08-2026	25-09-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661820	1658947.08	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658947.08, modificado:1653236.92 }}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL GALLO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 198628	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}	10-08-2026	25-09-2026	1653203.66	1653203.66	1653203.66	1653203.66	1653203.66	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661821	1662589.64	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1662589.64, modificado:1658396.75 }}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE KM 74, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 198397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5175.0, meta_modificada:5175.0}}	10-08-2026	25-09-2026	1658396.75	1658396.75	1204846.71	1204846.71	1204846.71	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3759.63}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661822	2296148.6	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296148.6, modificado:2292425.33 }}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LAS COLONIAS CENTRO Y FÁTIMA C.M. DE ESCÁRCEGA - 197631	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	10-08-2026	25-09-2026	2292365.07	2292365.07	2292365.07	2292365.07	2292365.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661824	2296148.6	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296148.6, modificado:2295327.15 }}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LAS COLONIAS REVOLUCIÓN Y RICARDO FLORES MAGÓN C.M. DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 196463	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	10-08-2026	25-09-2026	2295290.43	2295290.43	2295290.43	2295290.43	2295290.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661825	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA , MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 5 - 209679	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	30-08-2026	30-09-2026	294898.68	294898.68	265408.81	265408.81	265408.81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661826	294999.87	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.87, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD JUAN ESCUTIA , MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 5 - 209681	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	30-08-2026	30-09-2026	294898.68	294898.68	265408.81	265408.81	265408.81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661827	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294999.83} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD KILÓMETRO 36 , MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 5 - 209682	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	30-08-2026	30-09-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661828	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD KILÓMETRO 74 , MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 5 - 209684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	30-08-2026	30-09-2026	294898.68	294898.68	265408.81	265408.81	265408.81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661829	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD LA ASUNCIÓN , MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 5 - 209686	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	30-08-2026	30-09-2026	294898.68	294898.68	280153.75	280153.75	280153.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661830	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD LA ESPERANZA , MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 5 - 209688	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	30-08-2026	30-09-2026	294898.68	294898.68	280153.75	280153.75	280153.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661831	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 5 - 209689	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	30-08-2026	30-09-2026	294898.68	294898.68	280153.75	280153.75	280153.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661832	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD NUEVO PROGRESO 2 , MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 5 - 209691	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	30-08-2026	30-09-2026	294898.68	294898.68	280153.75	280153.75	280153.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661833	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 5 - 209692	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	30-08-2026	30-09-2026	294898.68	294898.68	280153.75	280153.75	280153.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661834	1167237.98	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167237.98, modificado:1167237.98 }}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE CALLE 13 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 208345	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}}	30-08-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661835	1003196.99	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003196.99, modificado:1003196.99 }}	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOALIDAD KM 36, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 208552	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	30-08-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661836	2818121.64	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2818121.64, modificado:2818121.64 }}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 208766	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	30-08-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661837	799998.66	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799998.66, modificado:799998.66} }	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 207280	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	25-08-2026	05-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661838	1930482.05	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1930482.05, modificado:1927095.77 }}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 207725	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3160.15, meta_modificada:3160.15}}	25-08-2026	10-10-2026	1927095.77	1927095.77	1348899.55	1348899.55	1348899.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1959.29}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661839	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO EL CARACOL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 6 - 204800	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	20-08-2026	20-09-2026	294898.68	294898.68	280153.75	280153.75	280153.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661840	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 6 - 204801	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	20-08-2026	20-09-2026	294898.68	294898.68	280153.75	280153.75	280153.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661841	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 6 - 204803	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	20-08-2026	20-09-2026	294898.68	294898.68	280153.75	280153.75	280153.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661842	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD BELÉN, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 6 - 204804	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	20-08-2026	20-09-2026	294898.68	294898.68	265408.81	265408.81	265408.81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661843	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 6 - 204809	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	20-08-2026	20-09-2026	294898.68	294898.68	265408.81	265408.81	265408.81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661844	294999.84	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.84, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD NUEVO CAMPECHE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 6 - 204817	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	20-08-2026	20-09-2026	294898.68	294898.68	265408.81	265408.81	265408.81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661845	294999.84	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.84, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD EL LECHUGAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 6 - 204818	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	20-08-2026	20-09-2026	294898.68	294898.68	265408.81	265408.81	265408.81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661846	294999.84	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.84, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 6 - 204820	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	20-08-2026	20-09-2026	294898.68	294898.68	265408.81	265408.81	265408.81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661847	1142927.46	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142927.46, modificado:1139279.46 }}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD CENTENARIO CALLE 25 ENTRE CALLE 4 Y CARRETERA FEDERAL #186, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 204240	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	20-08-2026	05-10-2026	1139279.46	1139279.46	966750.2	966750.2	966750.2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.6}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661848	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD KM 5, SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 6 - 204324	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	20-08-2026	20-09-2026	294898.68	294898.68	280153.75	280153.75	280153.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661849	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD SILVITUC, REGIÓN CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215142	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	280051.42	280051.42	280051.42	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661850	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO, REGIÓN CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215143	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	265311.86	265311.86	265311.86	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661851	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD CENTENARIO, REGIÓN CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215149	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	265311.86	265311.86	265311.86	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661852	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD CHAN LAGUNA, REGIÓN CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215151	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	265311.86	265311.86	265311.86	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661853	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS, REGIÓN CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	265311.86	265311.86	265311.86	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661854	294999.87	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.87, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE, REGIÓN CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215160	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	280051.42	280051.42	280051.42	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661855	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS, REGIÓN CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215163	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	280051.42	280051.42	280051.42	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661856	1649991.85	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649991.85, modificado:1649733.9} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁCRCEGA COLONIAS VARIAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, RUTA No. 4 - 213589	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}	05-09-2026	05-10-2026	1649733.9	1649733.9	1484760.51	1484760.51	1484760.51	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:248.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661857	708826.05	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708826.05, modificado:707028.82} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA MIGUEL HIDALGO, RUTA No.4 - 213808	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	05-09-2026	05-10-2026	707028.82	707028.82	678747.66	678747.66	678747.66	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:113.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661858	2949998.35	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2949998.35, modificado:2944462.51 }}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁCRCEGA COLONIAS VARIAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, RUTA No. 1 - 212682	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	05-09-2026	05-10-2026	2944462.51	2944462.51	2797239.39	2797239.39	2797239.39	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:465.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661859	2949998.35	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2949998.35, modificado:2944462.51 }}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁCRCEGA COLONIAS VARIAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, RUTA No. 2 - 212909	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	05-09-2026	05-10-2026	2944462.51	2944462.51	2797239.39	2797239.39	2797239.39	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:470.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661860	2949998.35	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2949998.35, modificado:2945953.4} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁCRCEGA COLONIAS VARIAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, RUTA No. 3 - 212912	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	05-09-2026	05-10-2026	2945953.4	2945953.4	2928155.26	2828115.26	2828115.26	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:470.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661861	636710.27	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636710.27, modificado:635398.85} }	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO (EL CARACOL), MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 211472	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.6, meta_modificada:539.6}}	30-08-2026	15-10-2026	635398.85	635398.85	444430.13	444430.13	444430.13	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.99}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661862	861754.04	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861754.04, modificado:859386.87} }	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COLONIA MORELOS, CALLE 43 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, MUNIICPIO DE ESCÁRCEGA. - 211420	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.45, meta_modificada:298.45}}	30-08-2026	15-10-2026	859386.87	859386.87	468000.93	468000.93	468000.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.22}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661863	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO , MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 5 - 209675	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	30-08-2026	30-09-2026	294898.68	294898.68	265408.81	265408.81	265408.81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661864	294999.87	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.87, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LUNA, REGIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 217426	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	265311.86	265311.86	265311.86	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661865	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 2, REGIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 217427	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	280051.42	280051.42	280051.42	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661866	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE, REGIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 217428	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	10-09-2026	10-10-2026	294790.96	294790.96	280051.42	280051.42	280051.42	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661867	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL, REGIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 217429	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	265311.86	265311.86	265311.86	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661868	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EL GALLO, REGIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 217431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	280051.42	280051.42	280051.42	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661869	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, REGIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 217438	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	05-09-2026	05-10-2026	294790.96	294790.96	280051.42	280051.42	280051.42	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661870	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD GUADALAJARA, REGIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 217441	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	10-09-2026	10-10-2026	294790.96	294790.96	265311.86	265311.86	265311.86	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661871	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD HARO, REGIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 217442	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	10-09-2026	10-10-2026	294790.96	294790.96	265311.86	265311.86	265311.86	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661872	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294790.96} }	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LA FLOR, REGIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 217445	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	10-09-2026	10-10-2026	294790.96	294790.96	280051.42	280051.42	280051.42	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661873	31372.52	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31372.52, modificado:31372.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 2, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223981	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.84, meta_modificada:87.84}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661874	7843.54	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7843.54, modificado:7843.54}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223986	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.68, meta_modificada:22.68}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661875	23529.39	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23529.39, modificado:23529.39}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223988	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.88, meta_modificada:65.88}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661876	31372.52	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31372.52, modificado:31372.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL GALLO, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223991	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.84, meta_modificada:87.84}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661877	31372.52	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31372.52, modificado:31372.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223994	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.84, meta_modificada:87.84}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661878	23529.39	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23529.39, modificado:23529.39}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD GUADALAJARA, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 224000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.88, meta_modificada:65.88}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661879	31372.52	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31372.52, modificado:31372.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD KM. 36, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 224009	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.84, meta_modificada:87.84}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661880	15686.26	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15686.26, modificado:15686.26}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 224014	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.36, meta_modificada:45.36}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661881	39215.65	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39215.65, modificado:39215.65}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 224026	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.8, meta_modificada:109.8}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661882	31372.52	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31372.52, modificado:31372.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LUNA, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 224029	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.84, meta_modificada:87.84}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661883	23529.39	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23529.39, modificado:23529.39}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO 2, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 224031	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.88, meta_modificada:65.88}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661884	23529.39	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23529.39, modificado:23529.39}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, RUTA NO. 1, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 224034	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.88, meta_modificada:65.88}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661885	38461.59	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38461.59, modificado:38461.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CENTENARIO, RUTA NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223056	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.8, meta_modificada:109.8}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661886	38461.59	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38461.59, modificado:38461.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHAN LAGUNA, RUTA NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223059	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.8, meta_modificada:109.8}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661887	15384.64	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15384.64, modificado:15384.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE, RUTA NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223062	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.92, meta_modificada:43.92}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661888	23076.95	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23076.95, modificado:23076.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, RUTA NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.88, meta_modificada:65.88}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661889	30769.27	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30769.27, modificado:30769.27}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA, RUTA NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223074	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.84, meta_modificada:87.84}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661890	7692.32	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7692.32, modificado:7692.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO 74, RUTA NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223080	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.96, meta_modificada:21.96}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661891	23076.95	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23076.95, modificado:23076.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, RUTA NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223088	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.88, meta_modificada:65.88}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661892	23076.95	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23076.95, modificado:23076.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA LAS MARAVILLAS, RUTA NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 223093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.88, meta_modificada:65.88}}	15-09-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661893	7692.32	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7692.32, modificado:7692.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, RUTA NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 222416	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.96, meta_modificada:21.96}}	25-09-2026	25-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661894	1475306.62	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475306.62, modificado:1475306.62}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 220064	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	10-09-2026	10-11-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661895	3100000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, modificado:3097265.73}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 220431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	12-10-2026	30-11-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661896	252785.67	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252785.67, modificado:252785.67}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO, 1 CUARTO PARA BAÑO Y 1 CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, RUTA NO. 3 MUNICIPIO ESCÁRCEGA - 243603	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.2, meta_modificada:13.2}}	05-10-2026	20-11-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661897	252785.67	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252785.67, modificado:252785.67}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO, 1 CUARTO PARA BAÑO Y 1 CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, RUTA NO. 3 MUNICIPIO ESCÁRCEGA - 243786	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.2, meta_modificada:13.2}}	01-10-2026	16-11-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302661898	38461.59	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38461.59, modificado:38461.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 3, RUTA NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 235160	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.8, meta_modificada:109.8}}	20-09-2026	20-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661899	1759589.45	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1759589.45, modificado:1759589.45}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 233519	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.56, meta_modificada:3304.56}}	17-09-2026	02-11-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661900	1710058.3	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710058.3, modificado:1707697.84}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA EN LA CALLE 31 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MÉNDEZ Y CALLE 34 CARR. ESCÁRCEGA-CAMPECHE. CALLE 34-C ENTRE CALLE 31-C Y CALLE 33, CALLE 33 ENTRE CALLE 34 Y CALLE 34-C. MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 231132	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.5, meta_modificada:1647.5}}	28-09-2026	16-11-2026	1707697.84	1707697.84	986347.71	986347.71	986347.71	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.12}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661901	294999.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294999.83, modificado:294898.68}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA RUTA NO. 6 - 231159	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	28-09-2026	28-10-2026	294898.68	294898.68	280153.75	280153.75	280153.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661902	3171520.02	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3171520.02, modificado:3168346.75}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA COLONIA SALSIPUEDES No. 1, CALLE 23 ENTRE CALLE 44 Y CALLE 38, C.M. ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 231181	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}}	05-10-2026	20-11-2026	3168346.75	3168346.75	2347659.13	2347659.13	2347659.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2511.2}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661903	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 230370	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	15-09-2026	30-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260302661904	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 230511	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	15-09-2026	31-10-2026	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

CAM260302691174	1093251.23	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093251.23, modificado:1093251.23 }}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 158012	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2262.0, meta_modificada:2262.0}}	29-06-2026	28-08-2026	1093251.23	1091536.72	719047	719047	719047	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1487.7}}	En Ejecución	Validado avances
CAM260202628649	2868633.6	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2868633.6, modificado:2872221.12 }}	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS CON RECURSOS DEL FAISMUN - 7599		Gastos Indirectos	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	01-06-2026	31-12-2026	2872221.12	2872221.12	2872221.12	2872221.12	2872221.12	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:11.0}}	Terminado	Validado avances
CAM260302691173	1943978.82	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1943978.82, modificado:1939176.11 }}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 166029	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}	29-06-2026	21-08-2026	1939176.11	1939176.11	1939176.11	1939176.11	1939176.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}}	Terminado	Validado avances
CAM260202628647	3177854.45	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3177854.45, modificado:3174286.37 }}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA SALSIPUEDES No.2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 154621	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}}	15-06-2026	30-07-2026	3174286.37	3174286.37	3174286.37	3174286.37	3174286.37	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}}	Terminado	Validado avances
CAM260302661823	2296148.6	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296148.6, modificado:2293316.83 }}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LAS COLONIAS ESPERANZA Y FERTIMEX C.M. DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 197069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	10-08-2026	25-09-2026	2293316.83	2293316.83	2293316.83	2293316.83	2293316.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	Terminado	Validado avances
CAM260302691171	3103480.07	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3103480.07	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA SALSIPUEDES NO. 2, CALLE 19 ENTRE CALLE 38 Y AV. JUSTO SIERRA MÉNDEZ, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 165736	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3465.0, meta_modificada:3465.0}}	29-06-2026	28-08-2026	3174286.37	3174286.37	3174286.37	3174286.37	3174286.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3465.0}}	Terminado	Validado avances
CAM260302661819	3180000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3180000.0, modificado:3176233.77	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 199487	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.24, meta_modificada:778.24}}	15-08-2026	15-10-2026	3176233.77	3176233.77	3176233.77	3176233.77	3176233.77	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.24}}	Terminado	Validado avances

ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. JORGE ALEJANDRO ARCILA R. DE LA GALA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ARQ. LUIS FERNANDO PUC EHÚAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.A. F. PASTOR ALFONSO CHAN URDAPILLETA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SHEYLA FABIOLA FERRERA MORENO
DIRECTORA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL

LIC. AMY GUADALUPE SANCHEZ CONSTUMBRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CAM260102625206	1751120.58	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751120.58, modificado:1751120.58 }}	Rehabilitación de Alumbrado Publico en Escárcega Colonias Varias, Municipio de Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Escárcega	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}	06-10-2025	19-11-2025	1751046.58	1751046.58	1751046.58	1751046.58	1751046.58	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:317.0}}	En Ejecución	Validado avances

ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. JORGE ALEJANDRO ARCILA R. DE LA GALA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ARQ. LUIS FERNANDO PUC EHÚAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.A. F. PASTOR ALFONSO CHAN URDAPILLETA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SHEYLA FABIOLA FERRERA MORENO
DIRECTORA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL

LIC. AMY GUADALUPE SANCHEZ CONSTUMBRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL